

**Губернатору
Тверской области**

И.М. Рудене

Уважаемый Игорь Михайлович!

Во исполнение Вашего поручения направляю информацию о ходе выполнения работ на следующих объектах, в рамках заключенных государственных контрактов с публично-правовой компанией «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»):

1. Государственный контракт № 47 от 20.07.2021 на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Крытый футбольный манеж в г. Твери», а также поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.

Цена Контракта составляет 617 644 400,00 рублей, (аванс по Контракту составляет 123 475 900,00 руб.).

Контракт заключен со следующими сроками выполнения работ:

Проектно-изыскательские работы:

- начало выполнения работ - с даты заключения Контракта;
- завершение работ - до 10.10.2021;

Строительно-монтажные работы:

- начало выполнения работ – после подписания Сторонами Акта выполненных работ и передачи Заказчику по акту приема-передачи проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения государственной экспертизы, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства;
- завершение работ - до 31.01.2023.

Работы по подготовке строительной площадки начаты только 25.11.2021 и на текущий момент еще не завершены. Отставание от контрактного графика производства работ составляет более одного месяца. Темп производства работ низкий. Строительная площадка не

огорожена, паспорт объекта не разработан.

На ряду с этим в настоящее время производятся работы по проектированию данного объекта, с отставанием от контрактного графика производства работ более 2х месяцев.

До настоящего времени проектная документация в полном объеме не загружена в личный кабинет ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Договор с ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» не заключен.

Несмотря на отсутствие заключенного договора, ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» рассматривает частично загруженную проектную документацию, выдаются замечания в рабочем порядке, которые отрабатываются проектной организацией.

2. Государственный контракт № 44 от 12.07.2021 на выполнение работ по строительству объекта «г. Тверь-многофункциональный спортивный центр-гребная база» (2 этап)

Цена контракта 181 049 018,45 рублей (аванс по контракту составляет 54 314 705,54 руб.). Срок завершения работ по контракту 01.05.2022г.

Контракт заключен 12.07.2021г., но работы по строительству начаты только 07.11.2021г. Отставание от контрактного графика производства работ составляет более 2-х месяцев. Темп производства работ крайне низкий. Строительная площадка не огорожена, не выполнены мероприятия согласно проекту организации строительства.

Для корректировки проектно-сметной документации совместно с ППК «ВСК» подготовлено техническое задание на корректировку, в том числе:

изменение фасада согласно протоколу рабочей встречи с участием Губернатора Тверской области по теме «О строительстве объектов отрасли «Физическая культура и спорт» от 27.04.2020 № 139/ПЛ, без изменения конструктивных решений здания (эскиз фасада прилагается);

произведена замена покрытия пола спортивных залов на спортивный паркет;

в цокольном этаже, где будет располагаться тренажерный зал предусмотрен дополнительный санузел;

пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен.

Корректировка проектной документации не проведена.


3. Государственный контракт № 55 от 10.08.2021г. на выполнение работ по строительству объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» города Твери»

Цена контракта 1 117 066 376,29 рублей (аванс по контракту составляет 532 617 900,00 руб.). Срок завершения работ по контракту 01.08.2022.

Контракт заключен 10.08.2021 но работы по подготовке строительной площадки начаты только 02.12.2021 На текущий момент работы по подготовке строительной площадки еще не завершены. Отставание от контрактного графика производства работ составляет более 2-х месяцев. Темп производства работ очень низкий. Строительная площадка не огорожена, не выполнены мероприятия согласно проекту организации строительства, паспорт объекта не разработан.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

**Заместитель Председателя
Правительства Тверской области**



А.И. Ажгиревич



