

**Губернатору  
Тверской области**

**И.М. Рудене**

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Информирую Вас о текущей ситуации по строительству детских поликлиник в Тверской области.

**1. Государственный Контракт № 27 от 05.07.2021г. с АО «ГУОВ» на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детской поликлиники в городе Твери».**

Цена контракта составляет 286 218,70 тыс. руб., аванс по контракту 143 109,35 тыс. руб.

Контракт заключен со следующими сроками выполнения работ:

Проектно-изыскательские работы:

- начало работ с даты заключения контракта;
- завершение работ - до 01.10.2021 г.;

Строительно-монтажные работы:

- начало выполнения работ по СМР – после подписания Сторонами Акта выполненных работ по ПИР и передачи Заказчику проекта по акту приемки-передачи;
- завершение работ - до 01.06.2022 г.

Работы по подготовке строительной площадки начаты только 01.11.2021г. и на текущий момент не завершены. Отставание от контрактного графика производства работ составляет более двух месяцев. Темп производства работ низкий. Временные технологические присоединения не выполнены, видеонаблюдение не установлено, не завершен монтаж ограждения.

В настоящее время производятся работы по проектированию данного объекта с отставанием от контрактного графика более двух месяцев.

До настоящего времени проектная документация не загружена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», договор на проведение государственной экспертизы не заключен.

**2. Государственный Контракт № 28 от 05.07.2021г. с АО «ГУОВ» на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детской поликлиники №1 в городе Кимры».**

Цена контракта составляет 286 218,70 тыс. руб., аванс по контракту 143 109,35 тыс. руб.

Контракт заключен со следующими сроками выполнения работ:

Проектно-изыскательские работы:

- начало работ с даты заключения контракта;
- завершение работ - до 01.10.2021 г.;

Строительно-монтажные работы:

- начало выполнения работ по СМР – после подписания Сторонами Акта выполненных работ по ПИР и передачи Заказчику проекта по акту приемки-передачи;
- завершение работ - до 01.06.2022 г.

Работы по подготовке строительной площадки к выполнению строительно-монтажных работ завершены, видеонаблюдение не установлено. Отставание от контрактного графика производства работ составляет более двух месяцев. На данный момент производится разработка котлована и подготовка под устройство фундаментной плиты.

В настоящее время производятся работы по проектированию данного объекта с отставанием от контрактного графика более двух месяцев.

До настоящего времени проектная документация не загружена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», договор на проведение государственной экспертизы не заключен.

**3. Государственный Контракт № 24 от 05.07.2021г. с АО «ГУОВ» на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детской поликлиники № 2 в городе Кимры».**

Цена контракта составляет 286 218,70 тыс. руб., аванс по контракту 143 109,35 тыс. руб.

Контракт заключен со следующими сроками выполнения работ:

Проектно-изыскательские работы:

- начало работ с даты заключения контракта;
- завершение работ - до 01.10.2021 г.;

Строительно-монтажные работы:

- начало выполнения работ по СМР – после подписания Сторонами Акта выполненных работ по ПИР и передачи Заказчику проекта по акту приемки-передачи;
- завершение работ - до 01.06.2022 г.

Работы по подготовке строительной площадки начаты только 01.11.2021 г. и на текущий момент еще не завершены, ограждение установлено. Отставание от контрактного графика производства работ составляет более двух месяцев. Темп производства работ низкий. Бытовой городок не обустроен, временные технологические присоединения не выполнены, видеонаблюдение не установлено.

В настоящее время производятся работы по проектированию с отставанием от контрактного графика более двух месяцев.

До настоящего времени проектная документация не загружена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», договор на проведение государственной экспертизы не заключен.

**4. Государственный Контракт № 25 от 05.07.2021г. с АО «ГУОВ» на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детской поликлиники в городе Торжке».**

Цена контракта составляет 286 218,70 тыс. руб., аванс по контракту 143 109,35 тыс. руб.

Контракт заключен со следующими сроками выполнения работ:

Проектно-изыскательские работы:

- начало работ с даты заключения контракта;
- завершение работ - до 01.10.2021 г.;

Строительно-монтажные работы:

- начало выполнения работ по СМР – после подписания Сторонами Акта выполненных работ по ПИР и передачи Заказчику проекта по акту приемки-передачи;
- завершение работ - до 01.06.2022 г.


Работы по подготовке строительной площадки начаты только 01.11.2021 г. и на текущий момент еще не завершены, ограждение установлено. Отставание от контрактного графика производства работ составляет более двух месяцев. Темп производства работ низкий. Временные технологические присоединения не выполнены, видеонаблюдение не установлено, не завершен вывоз строительного мусора от демонтированного здания, не завершена вырубка растительности.

В настоящее время производятся работы по проектированию с отставанием от контрактного графика более двух месяцев.

До настоящего времени проектная документация не загружена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», договор на проведение государственной экспертизы не заключен.

Учитывая вышеизложенное, высока вероятность невыполнения АО «ГУОВ» условий государственных контрактов, что ставит под угрозу реализацию мероприятий по строительству объектов в запланированные сроки.

**Заместитель  
Председателя Правительства  
Тверской области**



**А.И. Ажгиревич**