

Справка

Объект: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района Тверской области. Очистные сооружения в селе Городня» по Государственному контракту №107 от 17.10.2020 г.

Финансирование:

Стоимость контракта всего:	<u>224 220 000 руб. 00 коп.</u>
Освоено на 15.12.2021г.:	152 641 710 руб. 84 коп.
Дополнительное освоение на 25.12.2021г.	10 050 207 руб. 08 коп.
Всего освоение 2021 г.:	<u>161 691 917 руб. 92 коп. (72%)</u>
Остаток освоения:	61 528 082 руб. 08 коп. (28%)
Остаток финансирования	57 069 582 руб. 53 коп. (за вычетом аванса) (25%)

На строительную площадку поставлены все необходимые материалы для выполнения работ (металлоконструкции, ограждающие конструкции, конструктивные элементы и оборудование. ≈15 000 000 руб.)

Сроки выполнения контракта:

Начало: 17.10.2020 г.

Окончание: **30.11.2021 г.**

- **Дата передачи площадки: 24.11.2021 г.;**
- **Дата передачи разрешения на строительство: 24.11.2021 г.** (разрешение передано без строительства напорного коллектора), повторно с корректировкой и внесением всех объектов строительства передано **14.12.2021 г.;**

Производство работ до конца 2021 года:

- строительство основных объектов (здания и сооружения)
- монтаж всех площадочных инженерных коммуникаций
- строительство коллектора

Остаток незавершенных работ:

- монтаж пластиковых частей аэрационной системы и технологических перегородок (монтаж не возможен в холодное время года)
- монтаж внутренних инженерных систем
- благоустройство
- ПНР

Критические вопросы:

По состоянию на 15.12.2021 г. необходимо заключить дополнительное соглашение на продление сроков строительства в связи с задержкой выдачи разрешения на строительства и передачи строительной площадки для производства работ (оформление находится в компетенции ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»).

Для закрытия 100% финансирования в 2021 году предусмотреть в дополнительном соглашении дополнительное авансирование на сумму остатка **57 069 582 руб. 53 коп.** не выплаченных средств с зачетом аванса при подписании актов в полном объеме.