

**Губернатору  
Тверской области**

**Рудене И.М.**

Об исполнении пункта 6 перечня  
поручений, данных по итогам  
селекторного совещания от 24.08.2020

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Министерство строительства Тверской области (далее – Министерство) во исполнение пункта 6 перечня поручений, данных по итогам селекторного совещания с главами муниципальных образований Тверской области по теме «О ходе готовности учреждений образования к началу 2020/21 учебного года» от 24.08.2020 № 247/ПЛ, сообщает следующее.

Подведомственным Министерству учреждением – ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» осуществляется строительный контроль на безвозмездной основе в части выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения Тверской области в Калязинском районе.

По информации, полученной от администрации Калязинского района Тверской области, 26.04.2021 состоялся электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту кровли средней общеобразовательной школы г. Калязина Тверской области, по итогам которого 08.05.2021 заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «МТК-Ресурс» г. Сергиев Посад на сумму 693 861,48 руб.

Срок выполнения работ по контракту – 18.07.2021.

В целях устранения аварийной ситуации на объекте МОУ «Городская средняя общеобразовательная школа г. Калязина Тверской области» подрядная организация 10.05.2021 приступила к выполнению работ по капитальному ремонту кровли.

По информации ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» и администрации Калязинского района Тверской области 10.05.2021 и 11.05.2021 подрядная организация выполняла работы по разборке (вскрытию) старой кровельной конструкции.

13.05.2021 выполнены работы по заливке бетонной стяжки полного объема кровли с применением бетононасоса.

14.05.2021 проводятся работы по шлифованию бетонной стяжки и нанесению праймера.

Прошу снять с контроля исполнение пункта 6 перечня поручений, данных по итогам селекторного совещания от 24.08.2020 № 247/ПЛ, за отчетный период с 11.05.2021 по 17.05.2021.

**Заместитель Председателя  
Правительства Тверской области –  
Министр строительства  
Тверской области**

**А.К. Вилькомир**

**УТВЕРЖДАЮ**

Губернатор Тверской области

**И.М. Руденя**

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ**

**Губернатора Тверской области по итогам селекторного  
совещания с главами муниципальных образований Тверской  
области по теме «О ходе готовности учреждений образования  
к началу 2020/21 учебного года»  
24 августа 2020 года**

6. Минстрою Тверской области (Биленко Д.С.) представлять в приемную Губернатора Тверской области отчет о ходе завершения ремонтных работ в МБОУ Удомельская средняя общеобразовательная школа № 1 им. А. С. Попова Удомельского городского округа Тверской области, МОУ Городская средняя общеобразовательная школа Калязинского района Тверской области, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 п. Новозавидовский Конаковского района Тверской области с приложением фотоматериалов.

Срок – 31 августа 2020 года, далее – еженедельно по понедельникам.

Ответственный: Биленко Д.С.