МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, г. Тверь, 170100 тел.: (4822) 35-68-20, факс: 35-68-20, 35-70-74

Email: minstroy@tverreg.ru №

Об исполнении пункта 6 перечня поручений, данных по итогам селекторного совещания от 24.08.2020

Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Министерство строительства Тверской области (далее – Министерство) во исполнение пункта 6 перечня поручений, данных по итогам селекторного совещания с главами муниципальных образований Тверской области по теме «О ходе готовности учреждений образования к началу 2020/21 учебного года» от 24.08.2020 № 247/ПЛ, сообщает следующее.

учреждением Подведомственным Министерству ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» осуществляется контроль строительный на безвозмездной основе части строительно-монтажных работ ПО капитальному ремонту общеобразовательных учреждений Тверской области Удомельском городском округе, районе, Калязинском в Конаковском районе.

По итогам выезда специалистов производственного отдела «Тверьоблстройзаказчик» ГКУ Тверской области ДЛЯ осуществления строительного контроля ПО объекту общеобразовательная школа МБОУ «Средняя $N_{\underline{0}}$ поселка Тверской Новозавидовский области», Тверская область, Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Советская, д. 6, сообшаем.

По информации ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту школы заключен 12.05.2020

с ООО «ТГС» г. Вологда со сроком выполнения работ до 30.11.2020.

Проектные работы выполняла организация ООО «Промкомплекс «Волна» г. Таганрог.

На объекте ведутся отделочные работы, укладка плитки, штукатурные работы. Выполняется устройство инженерных сетей, холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции. Осуществляется монтаж спортивной напольной системы в спортзале, монтаж навесной фасадной системы.

Отставание от графика производства работ составляет ориентировочно один месяц.

В настоящее время на объекте задействовано 30 человек.

Специалистами производственного отдела ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» указаны замечания подрядной организации по качеству выполняемых работ и процессам строительного производства.

Заказчику - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 области» Новозавидовский Тверской рекомендовано поселка откорректировать проектную документацию методических рекомендаций указанных в проекте распоряжения Правительства Тверской области «Об утверждении методических рекомендаций разработке технических ПО проектирование объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции, работ по сохранению объектов культурного наследия, по проведению капитального ремонта строительства требований капитального И к качеству работ по капитальному ремонту (ремонту)».

Фотоматериалы по результатам выезда в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка Новозавидовский Тверской области», прилагаются.

В части выполнения строительно-монтажных работ по объекту МОУ «Городская средняя общеобразовательная школа г. Калязина Тверской области», Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 101 сообщаем, что муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в стадии подписания.

В части выполнения строительно-монтажных работ объекта МБОУ «Удомельская средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Попова», Тверская область, г. Удомля, пер. 2-й

Красноармейский, д. 1, сообщаем, что в настоящее время новые строительно-монтажные работы не предъявлены к проверке.

Информация по выполненным работам, а также по осуществлению строительного контроля вышеназванных объектов будет предоставлена в динамике, в срок до 28.09.2020.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности Министра строительства Тверской области

Д.С. Биленко