	Работы, проводимые на объектах Министерства строительства Тверской области (по состоянию на 28.01.2022)								
№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта				
1	2	3	4	5	6				
1	Спортивный центр по видам гребли в г. Твери (р. Волга) СМР	ООО "Газстрой" г. Москва № 32 от 26.08.2019 на сумму 168 976,7 тыс. руб. РАСТОРГНУТ	40						

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
2	«г. Тверь – многофункциональный спортивный центр – гребная база» (р. Тверца) - П этап СМР	ППК «ВСК» № 44 от 12.07.2021 на сумму 181 049,02 тыс.руб	10	На строительной площадке задействовано 5 рабочих. Ведется разбивка свайного поля - всего задавлено 220 шт (50 % от общего объема)	01.05.2022
3	«Крытый футбольный манеж в г. Твери» ПИР+СМР	ППК «ВСК» № 47 от 20.07.2021 на сумму 617 644, 40 тыс. руб.	5	В настоящее время завершается процесс проектирования. Проект загружен в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», 26.01.2022 заключен контракт на проведение экспертизы. На строительной площадке задействовано 3 рабочих. Ведется монтаж ограждения.	ПИР - до 10.10.2021; СМР - до 31.01.2023
4	«Строительство детской областной клинической больницы в городе Твери»	ООО «РТ-СоцСтрой» № 11228 от 15.06.2020 на сумму 5 044 41, 240 тыс. руб.	0	устройство монолитной плиты фундамента, начаты работы по возведению несущих конструкций подземного этажа	

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
5	«Строительство детской поликлиники № 1 в городе Кимры» ПИР+СМР	АО «Главное управление обустройство войск» № 28 от 05.07.2021 на сумму 286 219,00 тыс. руб.	5	Разработка проектной документации – 95%. Подготовительные работы и инженерные изыскания завершены, проводятся работы по разработке котлована, по устройству основания фундаментной плиты и по устройству фундаментов.	ПИР: до 01.10.2021 СМР: до до 01.06.2022
6	«Строительство детской поликлиники № 2 в городе Кимры» ПИР+СМР	АО «Главное управление обустройство войск» № 24 от 05.07.2021 на сумму 286 219,00 тыс. руб.	0	Разработка проектной документации — 95%. Инженерные изыскания завершены. Ведутся подготовительные рабоы: вырубка насаждений, устройство строительного городка, уборка мусора, устройство ограждения. Производятся археологические исследования.	ПИР: до 01.10.2021 СМР: до до 01.06.2022

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, веквизиты договора подряда, стоимость тодряда,	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
7	«Строительство детской поликлиники в городе Твери ПИР+СМР	АО «Главное управление обустройство войск» № 27 от 05.07.2021 на сумму 286 219,00 тыс. руб.	0	Разработка проектной документации – 95%. Инженерные изыскания завершены. Ведутся подготовительные рабоы: вырубка насаждений, мелиоративные работы, установка забора, устройство бытового городка.	ПИР: до 01.10.2021 СМР: до до 01.06.2022
8	«Строительство детской поликлиники в городе Торжке» ПИР+СМР	АО «Главное управление обустройство войск» № 25 от 05.07.2021 на сумму 286 219,00 тыс. руб.	0	Разработка проектной документации – 95%. Инженерные изыскания завершены. Ведутся подготовительные рабоы: вырубка насаждений, устройство строительного городка, уборка мусора, устройство ограждения, демонтаж существующих зданий.	ПИР: до 01.10.2021 СМР: до до 01.06.2022

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
9	«Строительство Бежецкой центральной районной больницы» (стационар на 130 коек) ПИР+СМР	АО «Группа компаний «ЕКС» № 26 от 25.06.2021 на сумму 3 466 257,8 тыс. руб.	0	Проведены инженерные изыскания. В настоящее время завершается процесс проектирования. 31.12.2021 проектная документация загружена в ГАУ Тверской области «Госэкспертиза Тверской области» в полном объеме. 13.01.2022 был получен отказ от ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».	ПИР: до 28.02.2022 СМР: до 01.02.2025
10	«Строительство Бологовской ЦРБ» ПИР+СМР	Стадия торгов	0	31.12.2021 объявлен конкурс на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Бологовской центральной районной больницы» (далее - Объект). Подведение итогов — 07.02.2022.	
11	Строительство поликлиники в г. Старица Тверской области ПИР+СМР	Стадия торгов	0	31.12.2021 объявлен конкурс на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство поликлиники в городе Старица Тверской области» (далее - Объект). Подведение итогов – 07.02.2022.	

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, буба, от подряда, стоимость подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта 6
12	Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова	ООО "Клинцовское спецуправление" (г. Брянск) №0836600003320000596 - от 23.12.2020 на сумму 218 906,14 тыс. руб.	91,2	Осуществляются отделочные работы помещений детского сада, установка ограждений лестниц из нержавеющей стали, пуско-наладочные работы инженерных систем. Установка и пуско-наладка лифтового оборудования. Также пуско-наладка индивидуального теплового пугкта. Монтаж зонтов вентшахт на кровле здания. Установка козырьков над спуском в подвал.	25.12.2021, планируемый срок сдачи - май 2022
13	Детский сад на 190 мест, г. Тверь, ул. Левитана, д. 46, микрорайон "Южный"	ООО "Клинцовское спецуправление" (г. Брянск) №0836600003320000681 - от 29.12.2020 на сумму 224 050,68 тыс. руб.	27,1	Закончены работы по монтажу стен и колонн третьего этажа, устройство плит перекрытий 3-го этажа (основной каркас), установка оконных блоков (кроме технологичных). Осуществляется кладка внутренних стен и перегородок из блоков и кирпича. Ведется устройство опалубки и армирование лотка теплотрассы, монтаж колодцев наружной канализации.	25.08.2021 планируемый срок ввода - май 2022

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
14	Детский сад на 160 мест, г.Вышний Волочек, ул. Бутягина, д.1	АО "Главное управление обустройства войск" № 01363000047210001580002 -от 21.06.2021 на сумму 115 230,00 тыс. руб.	38	На объекте: - закончен монтаж сетей теплотрассы; - закончены работы по наружному водоснабжению, канализации, наружному электроснабжению; - завершены штукатурные работы стен подвала и 1 этажа; - осуществляется штукатурные работы 2-го этажа; - кирпичная кладка чердачного помещения; - прокладка кабельных линий внутреннего электроснабжения; - внутренние отделочные работы устройство вентфасада; - монтаж МАФ.	10.11.2021 Планируемый срок ввода - май 2022
15	Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" в г. Твери	Публично-правовая компания "Военно-строительная компания" № 55 от 10.08.2021 на сумму 1 117 066,37 тыс.руб.	0	Проводятся работы по благоустройтву строительного городка и разработка котлована	01.08.2022
16	Реконструкция Дворца культуры "Шахтер" в г.Нелидово, пл. Ленина, д.2	ООО "ГазПромСтрой" г.Санкт-Петербург №36 от 19.05.2021 на сумму 285 703,8 тыс.руб.	44,8	Проводятся следующие работы: - разбор кубриков в помещение №55 и каркаса из металлического профиля помещений №66-73, 77, 78; - продолжается устройство карнизных тяг; - проводится демонтаж стяжки в помещении №2; - проводится демонтаж мешающих кирпичей для устройства карнизных тяг; - проводится демонтаж плитки в помещение №1; - проводится демонтаж пола в помещение №55, 56; - проводятся демонтажные работы штукатурки в помещении №2; - проводится уборка строительного мусора.	15.11.2021/ до полного исполнения обязательств

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, физиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
17	Дополнение к Путевому дворцу, комплекс: флигель, XVIII в.», г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (фактически д. 5, корп. 3)	ООО "Равелин" №132 от 08.11.2021 на сумму 282 848,60 тыс.руб.	1	Проводятся демонтажные работы дверей, полов и стен, уборка мусора и укрепление фундамента методом инъектирования.	30.11.2022/ до полного исполнения обязательств
18	Здание духовного училища, XVIII в., г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 44	ООО "МОДУЛЬ" № 99 от 25.08.2020 на сумму 127 265,3 тыс. руб.	36,7	Проводится монтаж чердачных перекрытий, а так же демонтажные работы.	30.06.2022/ 30.06.2022

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	<u> </u>	3	4	5	0
19	Комплекс застройки набережной кон.XVIII -2- ая пол. XIXв., нач. XX в., г. Тверь, ул. Афанасия Никитина, д. 46	ООО "Равелин" г.Москва №43 от 15.06.2021 на сумму 205 589,1 тыс. руб.	9,8	Проводятся кровельные работы, усиление фундаментов, кладка внутренних стен, монтаж чердачных перекрытий.	16.05.2022/ 16.05.2022
20	«Комплекс памятников, XVIII-XIX вв.: - Васильевская церковь, 1759-1773 гг.», Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 9	ООО "Равелин" г.Москва № 45 от 15.06.2021 на сумму 14 473,2 тыс. руб.	83	Подготовка креста и шпиля для монтажа.	01.11.2021/ 31.12.2021

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
21	Дополнение к усадьбе городской XIX в.: - Флигель восточный с проездными воротами, сер., 2-ая пол. XIX в., г. Тверь, ул. Салтыкова - Щедрина, д.37	ООО "РДС" №24 11.05.2021 на сумму 30 142,4 тыс.руб.	61	Ведется устройство чердачного перекрытия и основания под полы.	01.09.2021/ до полного исполнения обязательств
22	«Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова- Щедрина) XVIII-XIX вв.» («Усадьба, в которой жил писатель Салтыков- Щедрин, 1860-1862 гг. – Дом главный»), г. Тверь, ул. Салтыкова- Щедрина, д. 37/11		20	Устраняютя замечания по выполненому объему работ. Проводится поиск субподрядчика для проведения фасадных работ.	20.11.2021/ до полного исполнения обязательств

№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
23	Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области	ООО «Швабе-Москва» № 29 от 12.05.2020 на сумму 344 561,3 тыс. руб.	98	Проводятся электромонтажные работы по подключению оборудования.	СМР: до до 01.12.2021
24	Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района Тверской области	АО «РОТЕК» № 107 от 17.10.2020 на сумму 224 220 тыс.руб. ПИР+СМР	34	Проводится бетонирование стен биореактора, монтаж сэндвич-панелей цеха механического обезвоживания, бетонирование ростверка производственного здания, прокладка внутриплощадочных сетей	15.05.2022
25	Реконструкция канализационных очистных сооружений города Торжка	ЗАО «Зенит- Инвестпром», Московская обл. г. Красногорск № 106 от 17.10.2020 на сумму 358 000 тыс.руб. ПИР+СМР	44	Подготовка бетонных каналов в здании УФО под монтаж оборудования, устройство фундаментов под воздуходувки, внутренние отделочные работы в здании УФО.	15.05.2022

.№ п/п	Наименование объекта по титульному названию с указанием местонахождения (адреса)	наименование подрядчика/генпроек тировщика, реквизиты договора подряда, стоимость	Строительная готовность объекта, %	Работы, проводимые в настоящий момент	Срок окончания работ по контракту/срок действия контракта
1	2	3	4	5	6
26	Реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды в г. Ржев	ЗАО «Зенит- Инвестпром», Московская обл. г. Красногорск № 110 от 16.11.2020 на сумму 1 055 000 тыс. руб. ПИР +СМР		27.01.2022 заключен новый договор с ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» на проведение государственной экспертизы проектной документации. По объекту отсутствуют технические условия на подключение к сетям электроснабжения. Строительная готовность объекта – 0 %.	10.12.2022
27	Строительство Бежецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов на 150 койко-мест	Ведутся проектные работы			