МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская ул., д.23, г. Тверь, 170100 тел.: (4822) 35-68-20, факс: 35-68-20, 35-70-74

φaκc: 35-68-20, 35-70-74
Email: dsk@web.region.tver.ru

13.04. 2018 № 5223-035

Ha №

Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Довожу до Вашего сведения, что общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплектСтрой» имеет отставание от графика строительства объекта «Строительство детской поликлиники №2 ГБУЗ Тверской области ГКБ №6» в городе Твери.

На 10 июля 2018 года отставание от графика предусмотренного государственным контрактом от 12.04.2018 №3 составило — 43 840 622,23 рублей. Отставание от графика, разработанного в соответствии с Вашим поручением и сроком ввода объекта 01.09.2018, составляет — 53 271 014,75 рублей.

Основной причиной отставания является низкая финансовая обеспеченность строительной организации, а также отказ финансовых организаций в предоставлении кредитных средств. Таким образом, ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2018 не представляется возможным.

С учетом вышеизложенного, считаю необходимым рассмотреть вопрос привлечения субподрядных строительных организаций, имеющих собственные оборотные средства, либо подтвержденные кредитные линии, с целью активизации строительства объекта и вхождения в график производства работ, предусмотренный государственным контрактом со сроком ввода объекта в эксплуатацию не позднее 30.10.2018.

Министр

В.Б. Копин 357-074 Jam J

А.В. Волгин