Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Во исполнение Вашего устного поручения направляю информацию о ходе реализации строительства объекта «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери».

Проектная документация на объект разработана АО «Май-Проект» в 2019 году по договору с ООО «Тверь Водоканал». 18.08.2019 получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».

По итогам конкурентных процедур 19.12.2019 администрацией города Твери заключен муниципальный контракт с ООО «АО «Ротек» ГК «Ренова» на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери» (далее — Объект). Реализация Объекта предполагает 4-хлетний период (до 2022 года включительно). Общая стоимость муниципального контракта на выполнение работ по объекту — 1 120,6 млн рублей, в том числе строительно-монтажные работы — 1 108 756,03 млн рублей.

В декабре 2019 года произведен авансовый платеж в размере 23,8 % (265,6 млн рублей).

Остаток финансовых средств по контракту до 2022 года составляет 854,96 млн рублей. В 2020 году необходимо освоить 312,0 млн рублей (с учетом остатков 2019 года — 39 932,06 тыс. рублей), в 2021 году — 302,0 млн рублей и в 2022 году — 240,9 млн рублей.

В настоящее время в соответствии с графиком на Объекте ведутся строительно-монтажные работы в рамках освоения авансового платежа 2019 года. По состоянию на 10.08.2020 работы выполнены на сумму 206 млн рублей. Также по информации

АО «Ротек» осуществлена закупка предусмотренного проектом оборудования на сумму 492 млн рублей.

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области проведен ряд совещаний с участием представителей администрации города Твери и подрядной организацией АО «Ротек» по проблемным вопросам, возникающим в ходе реализации строительных работ на объекте.

При проведении входного контроля проектной документации АО «Ротек» был выявлен ряд замечаний к проекту в части занижения объемов демонтажных работ, работ по реконструкции конструктива и их сметной стоимости. Проектной организацией АО «Май-Проект» приняты 152 замечания АО «Ротек» как требующие внесения изменений в проектную документацию с подтверждением в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». В настоящее время принятые проектировщиком замечания к проектной документации исправлены.

По результатам совещания в Министерстве 07.08.2020 администрацией города Твери согласовано техническое задание на корректировку проекта с учетом выявленных замечаний и дополнений.

10.08.2020 АО «Ротек» получена доверенность на подачу документов в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» для заключения контракта на экспертное сопровождение проекта. Потребность и необходимость в дополнительных финансовых средствах на реализацию объекта будет определена по результатам прохождения государственной экспертизы в срок до 18.09.2020. В свою очередь, АО «Ротек» продолжает выполнение работ в соответствии с графиком.

Заместитель Председателя
Правительства Тверской области –
Министр природных ресурсов
и экологии Тверской области

А.В. Наумов