Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

Об исполнении пункта 6 перечня поручений, данных по итогам селекторного совещания от 24.08.2020

Уважаемый Игорь Михайлович!

Правительство Тверской области, во исполнение пункта 6 перечня поручений, данных по итогам селекторного совещания с главами муниципальных образований Тверской области по теме «О ходе готовности учреждений образования к началу 2020/21 учебного года» от 24.08.2020 № 247/ПЛ, сообщает следующее.

строительства Тверской Министерству Подведомственным Тверской области ГКУ области учреждением «Тверьоблстройзаказчик» осуществляется строительный контроль безвозмездной В выполнения строительнооснове части работ ремонту кровли монтажных ПО капитальному Тверской области общеобразовательного учреждения в Калязинском районе.

В целях выполнения работ по капитальному ремонту кровли средней общеобразовательной школы г. Калязина Тверской области 08.05.2021 заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «МТК-Ресурс» г. Сергиев Посад на сумму 693 861.48 руб.

Срок выполнения работ по контракту – 18.07.2021.

10.05.2021 организация приступила подрядная К капитальному ремонту кровли работ выполнению общеобразовательная школа Γ. Калязина «Городская средняя Тверской области».

Посад выполнены работы по разборке (вскрытию) старой кровельной конструкции, по заливке бетонной стяжки полного объема кровли с применением бетононасоса и нанесению праймера, доставлен на объект кровельный материал.

Работы по капитальному ремонту кровли выполняются в соответствии с графиком производства работ.

ремонтных работ процессе выполнения В выявлена 300 на необходимость увеличения парапета высоты MM ДЛЯ примыкания кровли, предусмотрено проектной ЧТО не документацией.

Корректировка проектной документации выполняется безвозмездной основе проектной организацией ООО Проектное Тверь, которая разработала «Ротонда» Γ. изначально проектную документацию по капитальному ремонту кровли МОУ общеобразовательная «Городская средняя школа Калязина Тверской области».

Выполнение работ по устройству парапета согласовано с администрацией Калязинского района Тверской области.

С 31.05.2021 подрядная организация ООО «МТК-Ресурс» г. Сергиев Посад выполняла работы по демонтажу плит парапета и подъему кирпича на кровлю (кирпич доставлен на объект 02.06.2021) для последующего устройства парапета.

Прошу снять с контроля исполнение пункта 6 перечня поручений, данных по итогам селекторного совещания от 24.08.2020 № $247/\Pi Л$ за отчетный период с 31.05.2021 по 07.06.2021.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя

Правительства Тверской области -

Министр строительства

Тверской области

А.К. Вилькомир