МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская ул., д. 23, Тверь, 170100 тел. (4822) 32-10-53, факс 32-10-53 E-mail: dep_obrazov@tverreg.ru www. минобр.тверскаяобласть.рф

31.05.1019 № 29/8010-09

Главному федеральному инстектору по Тверской области

Жукову И.А.

Уважаемый Игорь Александрович!

Министерство образования Тверской области в соответствии с устным поручением Губернатора Тверской области И.М. Рудени направляет информацию о ходе строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» в г. Твери».

Тверская область участвует в реализации федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2015-2025 годы», в рамках которой в 2018-2019 годах осуществляется строительство школы в микрорайоне «Брусилово» в городе Твери.

Строительство осуществляется по типовому проекту. В соответствии с федеральными требованиями использована документация, разработанная проектным институтом «Татинвестгражданпроект» и реализованная в республике Татарстан в 2017 году.

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство строительства Тверской области, заказчиком — Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

По итогам конкурентной процедуры 03.09.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «Меринг Груп» на сумму 955,8 млн. руб. Подрядная организация осуществляет выполнение контрактных обязательств со сроком ввода в эксплуатацию объекта в 2019 году.

В 2018 году выполнены работы на общую сумму 295,6 млн рублей. Неосвоенные в 2018 году федеральные средства в сумме 283,2 млн рублей возвращены Тверской области в 2019 году. Плановый объем финансирования на 2019 год – 914,1 млн рублей.

Финансирование завершения строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» осуществляется в 2019 году в рамках Соглашения с Минпросвещения России от 13.02.2019 № 073092019112, в соответствии с которым ввод объекта должен быть обеспечен до конца 2019 года.

На объекте завершено устройство колонн, стен железобетонных и перекрытий 1,2,3 этажей, завершены работы по вентиляции подвала, наружная кирпичная кладка стен выполнена на 90%, кирпичная кладка перегородок выполнена на 80%, кирпичная кладка парапета выполнена на 100%, тепловые сети — 95%, монтаж пароизоляции на кровле — 50%, наружные сети дождевой канализации (самотечной) — 50%, наружные слаботочные сети -5%.

Администрацией города Твери осуществляется работа по проведению конкурентных процедур на закупку оборудования и мебели.

Работы на объекте выполняются в одну смену, численность работающих составляет 180-200 человек. Наблюдается отставание от графика производства работ - три месяца.

По состоянию на 30.05.2019 оплачено выполнение строительномонтажных работ (2019 г.) на сумму 94,56 млн рублей. По информации Министерства строительства Тверской области дополнительно к оплате 10,1 МЛН рублей. В настоящее Министерством строительства Тверской области подготовлено платежное поручение о перечислении средств областного бюджета Тверской области в сумме - 8 035,3 тыс. руб. и направлено для оплаты в Министерство финансов Тверской области.

В целях координации действий распоряжением Правительства Тверской области от 10.07.2017 № 59-рп «Об образовании рабочей группы по строительству школ в 2017-2018 годах и детской поликлиники в городе Твери» создана рабочая группа под председательством Советника Губернатора Тверской области В.И. Бабичева. Заседание рабочей группы проводится еженедельно по четвергам с приглашением подрядной организации, заказчиков, представителей Министерства образования Тверской области, Министерства строительства Тверской области, организаций, осуществляющих строительный контроль. Исполнение муниципального контракта ООО «Меринг Групп» находится на контроле ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр образования Тверской области

HAS

Ю.Н. Коваленко

Просолова Светлана Александровна (4822) 32 00 14

Mey luy

полномочия Главы города Твери Временно исполняющий Утверждаю

А.В. Жучков

Дорожная карта завершения строительства «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»

Ž	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Заключение контракта на выполнение строительно-	03.09.2018	Департамент ЖКХиС, подрядная
	монтажных работ		организация
7	Строительство коробки здания (стены, перекрытия, крыша)	01.03.2019	Подрядная организация
m	Проведение внутренних инженерных сетей	30.06.2019	Подрядная организация
4	Проведение внутренних отделочных работ	20.07.2019	Подрядная организация
N	Устройство наружных инженерных сетей	01.06.2019	Подрядная организация
9	Монтаж монтируемого оборудования	10.07.2019	Подрядная организация
7	Подготовка аукционной документации на поставку	c 01.04.2018	Департамент ЖКХиС,
	оборудования		Управление образования
∞	Размещение аукционной документации на поставку оборудования	c 01.05.2019	Департамент ЖКХиС
6	Заключение контрактов на поставку оборудования	c 01.06.2019	Департамент ЖКХиС
10	Поставка оборудования	до 31.08.2019	Департамент ЖКХиС,
			поставщики

	подрядная организация	Управление образования города	Гвери	Управление образования города	Гвери
Департамент ЖКХиС,	подрядна	Управление о		Управление о	
31.08.2019		01.10.2019		10.10.2019	
11 Завершение работ, ввод объекта в эксплуатацию		12 Лицензирование образовательного учреждения		13 Открытие учреждения	
11		12		13	

Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Гвери

И.о. начальника управления образования города Твери

В.Д. Якубёнок

В.Г. Моргось