І убернатору Тверской области

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Во исполнение поручения, данного 25 августа 2020 года на совещании по подготовке к рабочей поездке в Вышневолоцкий городской округ, направляю информацию о ходе выполнения поручений Губернатора Тверской области по итогам рабочей поездки в город Вышний Волочек и Вышневолоцкий район 13 декабря 2018 года и иных поручений, находящихся на контроле в контрольном управлении аппарата Правительства Тверской области.

Приложение: на 15 л.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – руководитель аппарата Правительства Тверской области

А.И. Ажгиревич

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к совещанию с участием Губерватора Тверской области по подготовка к рабочей поездке в МО Вышневолоцкий городской округ)

Всего поручений на исполнении – 23

(по состоянию на 25.08.2020)

	ယ					2	اد	<u> </u>
3.4. Представить план мероприятий по модернизации ГБУЗ Тверской области «Вышневолоцкая ЦРБ». Срок исполнения — 07.08.2019		строительства нового здания с обоснованием и необходимыми расчетами стримости. Срок исполнения — 29.07.2020	емонта здан ой области ъница» в п кого городо	Правительства Тверской области информацию о целесообразности	о. представить для рассмотрених на организационном	212/пл от 22.07.2019		Краткое содержание документа, срок
(Максимов М.А.)	Седоз К.В.				(максимов М.А.)	Седов К.В.		Исполнитель
03.07.2020 — капремонт в I БУЗ «Вышневолоцкая ЦРЬ» запланирован в соответствии с разработанной Минздравом ТО программой строительства и капремонта приоритетных объектов ГБУЗ	На исполнении		Красномайский (программа находится в Минздраве РФ на согласовании). (№ 12/44499 от 22.11.2019)	звена, в рамках которой запланирована установка нового быстровозводимого модульного здания в пгт	формированию программы модернизации первичного	На исполнении	строительства объекта - ориентировочно 100,0 млн.руб. Ввиду большого объема незавершенного капитального строительства в настоящее время строительство инфекционного корпуса нецелесообразно. Прорабатывается вопрос маршрутизации инфекционных пациентов в инфекционные госпиталя ТО. Психиатрическое отделение располагается в инфекционном отделении, прорабатывается вопрос о маршрутизации пациентов в стационар психоневрологического диспансера в Калининском районе.	Информация об исполнении

	_	C. Pe	SH CH	4 № 4.2		!
приобретении оборудования для оказания	Обращение	резервного электропитания. Срок исполнения – 12.08.2019	энергетики произ системы резервн ГБУЗ Тверской о центральная ра соответствии нормативами, пр об обеспечении	№ 230/пл от 29.07.2019 4.2. С привлечением сп	№ 15/пл от 21.01.2020 Р.: п.2.3. Представить допопредложения о строительстве и учреждения здравоохранения в Волочек для включения в Волочек для включения в навестиционную программу области на 2020 год и планого 2021 - 2022 год по здравоохранение с учетом сособсуждения. Срок исполнения — 21.02.2020	Краткое сол
оборудовани	Н.П. Рог	ктропитания ния – 12.08.:	оизвести расовного электовного электовного электовная районная с у представити ГБУЗ Тв кая ЦРБ»	.07.2019 ением специ	1.01.2020 Представить допо о строительстве и здравоохранения в и включения в ную программу 2020 год и плано 2022 год псение с учетом соснения—21.02.2020	ержание лон
я пля оказа <u>-</u>	Рощиной –	2019	энергетики произвести расчет параметров системы резервного электропитания для ГБУЗ Тверской области «Вышневолоцкая центральная районная больница» в соответствии с установленными нормативами, представить предложения об обеспечении ГБУЗ Тверской области «Вышневолоцкая ЦРБ» источниками	№ 230/пл от 29.07.2019 4.2. С привлечением специалистов в сфере	№ 15/пл от 21.01.2020 Р. п.2.3. Представить дополнительные предложения о строительстве или ремонте учреждения здравоохранения в г. Выглый Волочек для включения в адресную известиционную программу Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 год по отрасли здравоохранение с учетом состоявшегося обсуждения. Свок исполнения — 21.02.2020	Краткое солержание локумента, срок
	၁		ма 1173 184 184 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187			
(Максимов	Седсв К.В.		M.A.)	Седсв К.В. (Максимов		Исполнитель
Направлен ответ – при предоставлении	На исполнении	Информация по состоянию на 25.08.2020 вопрос финансирования на БК ТО не был рассмотрен, в настоящее время прорабатывается вопрос по источнику финансирования.	медучреждений, в том числе и для ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ». Подана заявка на БК ТО. В случае положительного решения в августе 2020 г. будут проведены конкурентные процедуры на поставку и монтаж резервных источников бесперебойного питания. Ориентировсчный эрок установки и монтажа — 01.10.2020. (№ 12/25564 от 06.07.2020)	На исполнении — определена потребность в р	(согласование программы перенесено на август 2020 г.) и региональной программой модернизации первичного звена (программа находится в Минздраве РФ на согласовании, по устной информации начало финансирования программы планируется перенести на 2021 г.) (№ 12/25256 от 03.07.2020, № 12/27775 от 20.07.2020)	Информация об исполнении

6 № 405/пл от 13.12.2018 6.3. Проработать вопрос ремонта участка дороги от путепровода над Октябрьской железной дорогой в городе Вышний Волочек до пос. Белый Омут Вышневолоцкого района Тверской области, внести предложения по проведению работ в 2019 году. Срок исполнения — 15.01.2019		(№ 17/41616 от 05.11.2019) - по профилю «нейрохирургия». (№ 17/41621 от 05.11.2019) Резолюция Губернатора области: Максимову М.А., Подтиховой М.И. Прошу поддержать. Доложите.	- по профилю «хирургия»	- по профилю «травматология» (№ 17/41614 от 05.11.2019)	- по профилю «Офтальмология». (№ 17/41611 от 05.11.2019)		- по профилю «урология».	No Краткое солержание покумента, срок
Насибуллин Д.И. (Павлов И.А.)	Дорожное хозяйство						Подтихова М.И.	Исполнитель
На исполнении 23.06.2020 – свободные лимиты финансовых средств по региональному дорожному фонду на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к п. Белый Омут» отсутствуют. Целесообразно рассмотреть возможность включения ремонта дороги «Подъезд к п. Белый Омут» в долгосрочной перспективе при формировании госпрограммы ТО «Развитие	айство	05.08.2020 — проанализирована и определена потребность в медоборудовании. Общая потребность составляет 325 ед. на общую сумму 38 545 130,0 руб. В адрес Минздрава ТО Вышневолоцкой ЦРБ представлены коммерческие предложения на закупку оборудования (письмо от 22.07.2020 № 01-013036). Вопрос закупки медицинского оборудования будет проработан Минздравом ТО в I кв. 2021 г., после утверждения областного бюджета ТО на 2021-2023 гг. Просьба о продлении до 20.01.2021. (№ 12/30445 от 05.08.2020)	or 11.12.2019, № 25/8925-04 or 11.12.2019)	(No 25/8860-04 or 09.12.2019, No 25/8859-04 or 09.12.2019, No 25/8878-04 or 10.12.2019, No 25/8924-04	включено в список закупаемого Минздравом ТО оборудования.	демографической ситуации оборудование будет	и аргументов о влиянии на улучшение	Информация об исполнении

Проведена государственная экспертиза ПД. По всем		Срок исполнения – 15.02.2019
Информация по состоянию на 25.08.2020		препставить преппожения
Волочек-Бежецк-Сонково. (№ 09/4728 от 14.02.2019)		ГБУЗ Тверской области «Вышневолоцкая
поселения с правой стороны автодороги Вышний		году вертолетной площадки на территории
расположенный на территории Сорокинского сельского		ь вопрос строительс
размещения площадки определен земельный участок,		настоящего перечня поручений
связи с особенностями рельефа участка. Для	Григорян А.Р.	области по подпункту 9 пункта 3
территории ГБУЗ не представляется возможным в	(Павлов И.А.),	Министерства здравоохранения Тверской
14.02.2019 – размещение вертолетной площадки на	Д.И.	6.6. На основании предложений
	Насибуллин	8 № 405/пл от 13.12.2018
		Срок исполнения – 15.01.2019
		продоложиетренней предукции, сидем и
		rant aroxogaromedantom Montre I
		THEOR DETURNORSHING DETHEOR
		программы развития сельского хозяйства
		сельских территорий» Государственной
	Рощина Н.П.	подпрограммы «Устойчивое развитие
	(Куликов Д.А.),	райсна, в том числе в рамках мероприятий
	K.M.	сельском поселении Вышневолоцкого
	Каравайный	«Борки – Лужниково» в Лужниковском
2022 году. (№ 09/49284 от 23.12.2019)	(Павлов И.А.),	пороги 2 класса протяженностью 15 км
23.12.2019 — ремонт участка дороги запланирован в	Д.И.	6.4. Проработать вопрос ремонта участка
На исполнении	Насибуллин	7 № 405/пл от 13.12.2018
процедур. (№ 09/23963 от 23.06.2020)		
ō		
TO» на последующие годы, либо при наличии		
транспортного комплекса и дорожного хозяйства	. 1899 7	
Информация об исполнении	Исполнитель	№ Краткое содержание документа, срок
	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

]	Translations and the state of t		L CAMBOO CONTRACTOR CO
ž	Краткое содержание документа, срок	Исполнитель	Информация об исполнении
	Контроль в рамках 18-ГП от 05.02.2018		объектам проектирования приняты распоряжения ПТО по утверждению документации по планировке территорий. Дальнейшая работа по выполнению СМР приостановлена на неопределенный срок.
2	№ 120/пл от 15.04.2019 5. Проработать вопрос ремонта в 2019 г. участка дороги, ведущего к мемориальному братскому кладбицу в гэрэде Вышний Волочек, представить предложения. Срок исполнения — 18.04.2019	Насибуллин Д.И. (Павлов И.А.), Рощина Н.П.	На исполнении 27.03.2020 — смета по ремонту асфальтового покрытия проезжей части ул. Озерная от ул. Ямская до ул. Мира в г. Вышний Волочек (автодорога, зедущая к братскому захороненгю) находится на согласовании в ГБУ «Тверской РЦЦС». После получения положительного согласования сметы будут объявлены торги. (№ 09/11228 от 27.03.2020)
			Информация по состоянию на 25.08.2020 В настоящее время ремонтные работы на объекте выполнены подрядной организацией ООО «СЕВАН СТРОЙ» на 85% от общего объема работ, предусмотренного муниципальным контрактом от 02.06.2020.
10	№ 276/пл от 04.09.2019 Р. II п. 4. Согласовать предложение ОАО	Насибуллин Д.И.	На исполнении 20.01.2020 - ГКУ «Дирекция ТДФ» проведены
	«Рсссийские железные дороги» о начале ремонтных работ на путепроводе не ранее 20 января 2020 года.		конкурсные процедуры и определена подрядная организация АО «РЖД»строй» на выполнение СМР по реконструкции путепровода. Дата заключения
	С участием администрации горсла Вышний Волочек принять необходимые меры по обеспечению безопасности		госконтракта — 28.11.2019, срок окончания работ — 30.08.2021, цена контракта — 709 098 232,50 руб. (с НДС).

										Срок исполнения – 20.01.2020	работ с 20 января 20	порожного движения	№ Краткое содержание документа, срок
												CATION STATE	Исполнитель
31,3%.	путепровода. Информация по состоянию на 20.08.2020 Принято работ на сумму 224 374 087,57 руб. (с НДС) —	проводятся работы по переустроиству сетей (газопровод, водопровод, сети электроснабжения) в соответствии с проектной документацией. В настоящее время производится завоз металлоконструкций	работы к бетонированию опоры № 3 и устройству фундамента армогрунговой стенки в зоне опоры № 4;	путепровода; выполняются работы по устройству опор № 1 и № 4 путепровода; ведутся подготовительные	выполнено устройство буронабивных свай на опорах 1,2,3,4 и лестничных сходов вновь устраиваемого	существующего путепровода; производится разборка насыпей подходов со стороны ул.Рабочая и ул.Пмидта;	полностью завершены работы по демонтажу	территории производства работ от кустарника;	ый городок; установлены инф	альтернативному маршруту. (№ 09/1746 or 20.01.2020)	путепроводу с организацией движения по	С 14.01.2020 выполнено закрытие движения по	Информация об исполнении

№ Краткое содержание документа, срок	Исполнитель	Информация об исполнении
	Вопросы культуры	туры
11 № 3-III or 22.01.2018	Смирнов М.Ю.,	На исполнении
Организовать работу по взаимодействию с	Петухова Н.М.	17.06.2020 - ФГКУ «Дирекция по строительству,
Министерством культуры РФ и	(Репина И.А.),	реконструкции и реставрации» (г.Москва) завершено
Министерством финансов РФ по	Подтихова М.И.	определение поставщика. Ориентировочный срок
выполнению указания Президента РФ эт		выполнения работ – ноябрь 2021 г.
10.01.2018 №Пр-30 по вопросу поддержи		(№ 14/23103 ot 17.06.2020)
заявки Тверской области на проведение		
комплексных ремонтно-реставрационных		Информация по состоянию на 25.08.2020
работ на объектах культурного наследия в		ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и
гэроде Вышний Волочек Тверскэй		реставрации» (г. Москва) 29.06.2020 заключен
области, находящихся в федеральной		госконтракт на разработку ПД для проведения
собственности, разработать план		реставрационных работ по сохранению объекта
мероприятий.		культурного наследия «Два корпуса торговых рядов»,
О результатах докладывать еженедельно.		XVIII в. 02.07.2020 выдано разрешение на проведение
(в соответствии с № 2333-3KV ст		научно – исследовательских работ на памятнике.
25.09.2019 согласован ежееквартальный		
отчет начиная с 20.12.2019)	www.exebidekemidaketji.appym.ixxx	
12 № 405/пл от 13.12.2018	Емельянов А.А.	На исполнении
2.1. При участии депутатов	(Белоцерковский	02.04.2020 – принято решение о сносе аварийного
Законодательного Собрания Тверской	A.B.),	здания городского ДК и строительстве на данном
области Бабушкина А.Э. и Шамакина Е.А.	Петухэва Н.М.	участке нового. На выполнение работ по сносу
осуществить осмотр здания Дэма	(Репина И.А.),	подготовлена сметная документация (более 33 млн.
культуры в городе Вышний Волочек и	Борисов А.В.,	руб.). Учитывая бюджетные возможности Городского
представить предложения о проведении	Рошина Н.П.	округа, платежеспособность и дальнейшую стоимость
ремонта здания или о подборе иного		работ, принято решение о нецелесообразности
здания в городе Вышний Волочек для		проведения данных работ.
размещения Дома культуры.		В настоящее время рассматриваются земельные
Срок исполнения – 15.01.2019		участки под строительство нового ДК, в том числе
The state of the s		расположенные в центральной части города.

Краткое содержание документа, срок	Исполнитель	Информация об исполнении
		(№ 20/1315 от 02.04.2020) Информация по состоянию на 25.08.2020 Вышневолоцкий г.о. участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектсв создания комфортной
		городской среды в категории малые города с проектом «Благсустройство Центрального парка (Острова) в городе Вышний Волочек ТО. Результаты конкурса
		станут известны 01.09.2020. В случае успешного прохождения отбора в 2021 году будет разработана ПД и в 2022 осуществлены работы по благоуствойству в
		Соответствии с проектом. Строительство городского ПК планируется осуществить на территории парка за
		счет средств областного и местного бюджета в рамках АИП ТО (в случает реализации проекта
		благоустройства предполагаемые сроки разработки IIД по строительству ДК 2022 год, выполнение CMP – 2023 год)
№ 405/пл от 13.12.2018	Емельянов А.А.	На исполнении
2.2. Проработать вопрос строительства Дома культуры в Холохоленском сельском	(Белоцерковский А.В.),	04.02.2020 — разработка ПСД будет запланирована на 2020-2021 годы. Строительство предполагается
поселении Вышневолоцкого райсна Тверской области, в том числе в рамках	Петухсва Н.М. (Репина И.А.)	осуществить в 2024-2025 годах (с учетом приоритетности объектов и планируемого в 2022-2023
федеральной программы по строительству сельских домов культуры, внести		годы строительства Вышневолоцкого Городского ДК). (№ 20,472 от 04.02.2020)
предложения. Срок исполнения – 15.01.2019		Информация по состоянию на 25.08.2020
		Но информации муниципального образования, средства на разработку ПСД планируется предусмотреть при формировании бюджета Вышневолоцкого г.о. на 2021

юй схемы газоснабжения и газ		станции на территории Сорокинского
«Газпром промгаз» работ по корректировке		7019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.» строительство газораспределительной
G		Борисова – о включении в «АИП ТО за
На исполнении	Цветков А.И.	15 Обращение главы г.Вышний Волочек А.В.
роительство	Вопросы ЖКХ и строительство	В
изготовлен.	manufathan period and the second seco	
дальнейшем, будет размещен баннер. Баннер		
Заверглается установка конструкций, на которых, в		
Информация по состоянию на 25.08.2020		(контроль)
20/3419 or 31.07.2020)		предложения. + Ажгиревич А.И.
изображение фасада здания (исторический вид). (№		¥
ограждение. На баннерной сетке будет нанесено		Резолюция Губернатора области:
течение 10 дней будет установлено временное		(№ 17/9593 or 18.03.2020)
	,	зданий торговых рядов.
На исполнении	Смирнов М.Ю.	15 Обращение Н.П. Рощиной – об обрушении
проектно-сметной документации.		
осуществляется сбор документов для разработки		
на работы в комплексе. В настоящее врем		
На основании акта обследования разработано новое ТЗ		
комиссионный выезд в Вышневолоцкий театр драмы.		
ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» осуществлен		
Информация по состоянию на 25.08.2020		•
году. (№ 20/1260 от 31.03.2020)		Срок исполнения — 15.01.2019
выполнению ремонтно-реставрационных работ в 2021	(Репина И.А.)	драматический
областной драматический театр» на создание ПСД по	Петухова Н.М.	Тверской области «Вышневолоцкай
отраслевого ТЗ ГБУК ТО «Вышневолоцкий	A.B.),	ф Б
31.03.2020 – проходит согласование проект	(Белоцерковский	2.4. Представить предложения по
На исполнении	Емельянов А.А.	14 № 405/пл от 13.12.2018
Информация об исполнении	Исполнитель	№ Краткое содержание документа, срок
The state of the s	· ·	- Control of the Cont

		сэгласованное предложение. Срок исполнения – 10.04.2020	мест, по результатам представить	пля строительства летского сала на 150		17 № 79/пл от 10.03.2020		учесть в программе газификации. Бнести	Жарлицыной Т.Л., Цветкову А.И. Прошу	Резолюция Губернатора области:	№ 17/37457 or 1	сельского поселения Вышневолоцкого	№ Краткое содержание документа, срок	
				Гарасов А.Ю.	Биленко Д.С.,	Рощина Н.П.,							Исполнитель	
Информация по состоянию на 25.08.2020 (Минстрой ТО) - выбран земельный участок в г. Вышний Волочек, ул. Бутягина, д. 1, т.к. находится в густонаселенной зоне жилой застройки. 03.08.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Квант» на производство СМР. Осуществляются мероприятия по подготовке площадки (ограждение, организация строительного городка и т.п.)	1. (№ 544 ot 26.03.2020)	доступности. Строительство детского сада планируется пс адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Бутягина, д.	противоречит нормативам его пешеходной	участки имеются на окраинных территориях города, но размещение там крупного дошкольного учреждения	26.03.2020 - подходящие по размерам земельные	На исполнении	чего будет представлена на утверждение Губернатору Тверской области	организаций компаний группы ПАО «Газпром» после	асти в настоящее вре	Генеральная схема газоснабжения и газификации	Информация по состоянию на 25.08.2020	(№ 20/4 ot 09.01.2020)	Информация об исполнении	

No Краткое солержание локумента, срок	Исполнитель	Информация об исполнении
	Физическая культура и	спорт
13 Обращение Н.П. Рошиной – об оказании	Демин А.С.	
содействия в развитии футбола	(Решетов А.А.)	Направлен ответ – в 2020 г. по итогам конкурса
		принято решение о предоставлении Вышневолоцкому городскому округу субсидии в размере 2262,6 тыс. руб.
Резолюция Губернатора области:		на приобретение и установку на территории г. Вышний
Решетову А.А., Белорусову В.А. Внесите		Волочек поля для мини-футбола с искусственным
предложения по поддержке. Доложите.		покрытием. (№ 1368-АР от 28.05.2020)
		Информация по состоянию на 25.08.2020
		№ 289-пп алминистрации Вышневолоцкого городского
		округа предоставлена субсидия на приобретение и
		Ħ
		18.08.2020 заключен муниципальный контракт, работы
		начаты. Срок сдачи объекта – 20.09.2020.
19 Обращение Н.П. Рощиной – эб	Ищенко А.Н.,	На исполнении
ве катка	Белорусов В.А.,	05.08.2020 - Вышневолоцкому городскому округу в
покрытием на стадионе «Спартак».	Решетов А.А.	госпрсграмме ТО «Физическая культура и спорт ТО»
(№ 17/922 or 15.01.2020)		на 2021-2026 гг. планируется предусмотреть выделение
Резолюция Губернатора области: Ищенко		в 2021 г. субсидии на реализацию мероприятий по
А.Н., Белорусову В.А., Решетову А.А.		приобретению и установке открытого карта с
Внесите предложения по общеобластной		искусственным льдом на условиях софинансирования
программе. Доложите.		со стороны бюджета МО в размере 20% от общей
		стоимости расходов. (№ 20/3501 от 05.08.2020)
		Информация по состоянию на 25.08.2020
		в госпрограмму «Физическая культура спорт ТО»
		предложено внести дополнительное мероприятие

		13		a day.		1.1		₹.
Тверской области для переноса	работать вопрос	№ 405/пл от 13.12.2018			эксплуатацию. (№ 17/924 от 15.01.2020) Резолюция Губернатора области: Билечко Д.С. Организуйте проведение работ в установленном порядке. Доложите.	Соращение Н.П. Рощинои – оо оказании содействия в решении вопроса по проведению противоаварийных работ и възда здания ФОК «Волочанин» з		Краткое содержание документа, срок
гощина гл.т.		Егоров И.И.,	МФЦ			диленко д.С.		Исполнитель
Волочек, ул. Урицкого, д. 54-66, площадью 395 кв.м.	19.12.2018 — подобрано помещение, расположенное на	На исполнении		Информация по состоянию на 25.08.2020 Выполнены работы по демонтажу покрытий, осуществляются работы по инъецированию оснований полов. После завершения капремонта приемка объекта будет осуществляться с привлечением ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик».	В 2019 г. разработана ПД на выполнение работ с целью предотвращения деформации и осадки здания в части здания, где расположен универсальный спортивный зал. В 2020 г. заключен госконтракт, срок завершения работ 31.08.2020. (№ 09/29291 от 29.07.2020)	29.07.2020 — по информации Спорткомитета ТО в части здания комплекса осуществлен капремонт. С 20.12.2018 в комплексе возобновил работу зал тренажерных	«Установка в МО ТО открытых катков с искусственным льдом на территории ТО». В рамках мероприятия в 2021–2023 гг. предлагается осуществить установку открытых катков с искусственным льдом в 6 МО ТО (установка катка в г. Вышний Волочек предусмотрена на 2021 г.). В настоящее время обоснование бюджетных расходов находится на рассмотрении в Минфине ТО.	Информация об исполнении

объекта недвижимости с разделением здания на два объекта с целью приватизации гражданами.		
Получен утвержденный БТИ Технический паспорт		
Информация по состоянию на 25.08.2020		
		Срок исполнения – 15.01.2019
20/800 or 15.02.2019)		сятуации.
рассмотреть до 01.03.2019. (№ 20/145 от 16.01.2019, №		вариантам разрешения сложившейся
общежития. Вопрос по разделению здания планируется		внести предложения по альтернативным
приватизации гражданами жилых помещений в здании		помещений в общежитии колледжа или
студентов. Представлена «дорожная карта» по	0.C.	«Вышневолоцкий колледж» части жилых
проживают граждане и часть здания - общежитие для	Комиссарова	преподавателями ГБПСУ
	Коваленко Ю.Н.,	возможности приватизации
йB	A.B.),	законодательством проработать вопрос о
16.01.2019, 15.02.2019 – принято решение о	(Белоцерковский	1.7. В соответствии с действующам
На исполнении	Жарков И.С.	22 № 405/пл от 13.12.2018
вопросы	Имущественные вопросы	
		Срок исполнения – 20.12.2018
коронавирусной инфекции.		оборудованием в 2019 году.
без ограничений с соблюдением мер защиты от		оснащение их необходимым
помещениях (Казанский проспект 29), филиал работает		проведение ремонта новых помещений и
Вышневолоцкий филиал размещается во временных		филиала и выделению финансирования на
планируется в сентябре 2020 года. В настоящий момент		представить предложения по размещению
завершаются работы по капремонту. Открытие филиала		Вышневолоцкого района. По итогам
г. Вышний Волочек, ул. Урицкого, д. 54-66		Волочек и (или) администрации
в помещениях нового филала ГАУ «МФЦ» по адресу:		зданиях администрации города Вышний
Информация по состоянию на 25.08.2020		рассмотрев вопрос размещения его в
		муниципальных услуг», в том числе
(№ 07/37899 or 19.12.2018)		предоставления государственных и
новое помещение планируется в IV квартале 2019 года.		«Многофункциональный центр
(передано в госсобственность ТО). Переезд филиала в		Вышневолоцкого филиала ГАУ
Информация об исполнении	Исполнитель	№ Краткое содержание документа, срок
The second secon		The second of th

№ Краткое содержание документа, срок Ист	Исполнитель	Информация об исполнении
		Перевод здания (помещения), используемого в качестве общежития, находящегося в госсобственности ТО, в
		статус жилого дома (помещения) осуществляется при наличии предварительного сэгласия ОМСУ МО ТО. В
		настоящее время согласие МО о передаче в
		муниципальную собственность части здания
		общежития не получено, перевод помещений
- American Control of	Разила	Total Control of the
	II II acac	Но пополим
20 JE 101/101 01 10:00:2020	TI OPOD TITE	
8. Организовать работу по		14.08.2020 — предоставление кредита планируется в
предоставлению ОАО «Вышневолоцкий		рамках создаваемой программы предоставления займа
ордена «Знак Почета»		для организаций, относящихся по основному виду
мебельно - деревообрабатывающий		деятельности согласно ОКВЭД2 к классу 16
комбинат» кредита на пополнение		«Обработка древесины и производство изделий из
оборотных средств, представить		дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
изформацию.		из соломки и материалов для плетения» раздела «С».
Срок исполнения – 13.06.2020	and the same of th	(No 07/31626 or 14.08.2020)