

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О проблемных вопросах в ходе реализации национальных проектов в Тверской области (по состоянию на 29.11.2019)



КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 27.11.2019

	Φ		овое нение	Планируемое кассовое исполнение		
Национальный проект	Финансирование, млрд руб.	млрд руб.	%	I-III квартал, млрд руб.	IV квартал, млрд руб.	
1. Культура	0,04	0,03	92,9	0,03	0,01	
2. Безопасные и качественные автомобильные дороги	2,9	2,3	80,0	1,7	1,2	
3. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	0,6	0,4	72,5	0,4	0,2	
4. Демография	2,6	1,8	68,0	1,4	1,2	



КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 27.11.2019

	Кассовое и		сполнение	Планируемое кассовое исполнение	
Национальный проект	Финансирование, млрд руб.	млрд руб.	%	I-III квартал, млрд руб.	IV квартал, млрд руб.
5. Здравоохранение	1,3	0,6	46,8	0,4	0,9
6. Образование	1,1	0,5	42,6	0,4	0,7
7. Жилье и городская среда	0,9	0,3	36,7	0,3	0,6
8. Экология	0,7	0,1	18,3	0,1	0,6
ВСЕГО	10,1	6,0	60,0	4,7	5,4



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.		году,	Информация о реализации
		план	факт	%	
Национальный проект Региональный проект для детей в возрасте д	с «Содействие зана		щин – с	создан	ие условий дошкольного образования
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет	Министерство образования Тверской области (ГРБС — Министерство строительства Тверской области)	306,9 (ФБ+ОБ)	56,0	18,3	Строительство 6 детских садов. Риски: 1. Строительство детского сада на 240 мест в г. Торопец (отставание по срокам строительства — 3 мес.) 2. Строительство детского сада на 150 мест в г. Тверь (ул. Планерная) (отставание по срокам строительства — 4 мес.) Контракт расторгнут в одностороннем порядке. Последствия: ! Возврат средств в федеральный бюджет, штрафные санкции, невыполнение показателя по вводу мест



Продолжение

<u> </u>					продолжение	
Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации	
Мероприятие		план	факт	%		
Региональный проект для детей в возрасте д		тости женш	(ин — сс	здани	е условий дошкольного образования	
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет	Министерство образования Тверской области (ГРБС – Министерство строительства Тверской области)	41,1 (ФБ+ОБ)	0	0	3. Детский сад на 110 мест (г. Лихославль). Срок сдачи объекта — декабрь 2020 года. Не заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ (41,1 млн рублей). Последствия: ! Возврат средств в федеральный бюджет в 2019 году.	



Продолжение

Региональный проект / Мероприятие	Ответственный бюджет		Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.		Информация о реализации	
		план	факт (ин – со	% эздани	е условий дошкольного образования	
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет	Министерство образования Тверской области (ГРБС – Министерство строительства Тверской области)	108,8 (ФБ+ОБ)	39,3	36,2	4. Детский сад на 100 мест (г. Тверь, микрорайон Южный). Срок сдачи объекта — декабрь 2019 года. Низкий уровень готовности объекта (внутренние инженерные сети, отделочные работы, благоустройство), возможно отставание по срокам ввода объекта в эксплуатацию. Последствия: ! Неосвоение в полном объеме финасовых средств, невыполнение показателя по вводу мест	



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое з бюджета з млн			Информация о реализации
Мероприятие		план	факт	%	
Региональный прос	ект «Укрепление общ	ественного	здорові	√(Rd	
Создание центров общественного здоровья	Министерство здравоохранения Тверской области				Установка от Министерства здравоохранения Российской Федерации о регистрации в 2020 году Центров общественного здоровья как юридических лиц, с штатной численностью до 15 человек Содержание Центров за счет средств областного бюджета Последствия: ! Неготовность региона к выполнению установок, поступивших в ходе реализации регионального проекта, срыв сроков реализации



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	3.5		Информация о реализации	
		план	факт	%	
Региональный проект «	Спорт – норма жи	ИЗНИ»			
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	43,2 (ФБ+ОБ)	17,1	39,6	1. Создание 14 малых спортивных площадок: - 2 площадки установлены в г. Ржев и г. Кимры не подготовлено основание для установки — в Лесном районе; - не завершены работы по подготовке оснований для установки — в Молоковском и Вышневолоцком районах, Кувшиновском и Осташковском городских округах. Срок поставки 8 площадок — до конца декабря 2019 года.



<u>Продолжение</u> Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, Региональный проект Ответственный Информация о реализации млн руб. ИОГВ / Мероприятие % факт план Региональный проект «Спорт – норма жизни» Обеспечение хранения поставленных площадок муниципальных образованиях Оснашение объектов Omобразований спортивной Комитет по муниципальных инфраструктуры физической гарантийные получены письма 17,1 39.6 спортивно-43,2 обеспечении условий для хранения культуре и спорту технологическим площадок до времени установки. $(\Phi B + OB)$ оборудованием для Тверской области создания малых Последствия: спортивных площадок Риск установки спортивных неблагоприятных площадок условиях, нарушение сроков поставки и условий хранения площадок



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			лй бюджета в 2019 году,			Информация о реализации
		план	факт	%				
Региональный проект «	Спорт – норма жи	ЗНИ»						
Строительство объекта спортивной инфраструктуры «Спортивный центр по видам гребли в г. Тверь» (р. Волга)	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	119,7 (ОБ)	5,1	4,1	Срок сдачи объекта – 2020 год. В 2019 заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Проводятся археологические раскопки. Требуется перенос остатка денежных средств на 2020 год. Последствия: ! Нарушение сроков строительства			



Региональный проект / Мероприятие			е исполна в 2019 г ин руб.		Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект «	Спорт – норма жи	ЗНИ»			
Строительство в пос. Сонково универсального спортивного зала	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	43,3 (ОБ)	6,0	14,0	Уровень готовности — 19%. Срок выполнения работ — 20.12.2019. Отставание по срокам строительства на 2 месяца. Возможна несвоевременная установка котельной на объекте (решается вопрос с доставкой) Последствия: ! Несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию, неосвоение областных средств в 2019 году



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.		юджета ду, 5.	Информация о реализации
		план	факт	%	
Национальный проект «			тыми за	аболеван	«имки
Закупка медицинского оборудования для сосудистых центров	Министерство здравоохранения Тверской области	162,6 (ФБ)	10,2	6,3	Заключено 5 контрактов на сумму 162 532,9 тыс. рублей. Поставлено оборудование по 1 контракту (4 аппарата ИВЛ) Поставка оборудования (томографы (2 ед.), аппарат УЗИ (2 ед.), система нейрохирургической навигации, ИВЛ экспертного класса) до 20.12.19. Последствия: ! Несвоевременная поставка оборудования, неосвоение федеральных средств в 2019 году.



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассово бюджет			Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект «Б	борьба с онкологич	нескими за	болеван	«имкин	
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	Министерство здравоохранения Тверской области	381,0 (ФБ+ОБ)	104,5	27,4	По 16 контрактам осуществлена поставка оборудования (заключено 44 контракта на закупку оборудования на сумму 371,3 млн рублей). Не заключены контракты на закупку оборудования на общую сумму 2,3 млн рублей (поставка генератора и компрессора). Последствия: ! Несвоевременная поставка оборудования, неосвоение средств в 2019 году.



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект «	Программа развити	ия детск	ого здра	воохране	ения Тверской области»
Развитие материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлиник отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь	Министерство здравоохранения Тверской области	21,0 (ОБ)	0	0	Изготовление и установка открытых стоек регистратуры в 13 поликлиниках г. Тверь и Тверской области: 1. не заключены договоры на изготовление и установку 7 стоек регистрации с УФСИН России по Тверской области; к изготовлению регистрационных стоек по заключенным договорам не приступили. Срок изготовления по договору — 05.12.2019.



Продолжение

Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект	«Программа развити	я детск	ого здраі	воохране	ния Тверской области»
Развитие материально- технической базы детских поликлиник и детских поликлиник отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь	Министерство здравоохранения Тверской области				3. Ремонт под установку регистрационных стоек не завершен в 4 поликлиниках (г. Конаково (1), г. Кимры (1), г. В. Волочек (1), г. Тверь (1). Последствия: ! Несвоевременная и некачественная установка регистрационных стоек, неосвоение областных средств в 2019 году.



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации	
		план	факт	%		
Региональный проект «I	Трограмма развити	ия детского	здраво	охране	ения Тверской области»	
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ	Министерство здравоохранения Тверской области	131,3 (ФБ+ОБ)	25,1	19,1	В Ржевской центральной районной больнице не подготовлено помещение для установки рентгеновского комплекса (1 ед.). Поставка запланирована до 08.12.2019. Последствия: ! Несвоевременная установка оборудования	



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ		вое испо ета в 201 млн руб	9 году,	Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект «I	Программа развити	ія детск	ого здра	воохране	ения Тверской области»
оборудования для	Министерство здравоохранения Тверской области	9,9 (ОБ)	0	0	Контракт на закупку инкубатора для новорожденных (стандартный) (2 ед.) на сумму 5,1 млн руб. заключен с ООО «ЮНИКРАФТ». Оборудование поставляется из Чехии, поставка запланирована на 23.12.2019 Последствия: несвоевременная установка оборудования, неосвоение средств в 2019 году.



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ		вое испо ета в 201 млн руб	9 году,	Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект «	Обеспечение систем	мы здра	воохране	ния квал	ифицированными кадрами»
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование	Министерство здравоохранения Тверской области	7,5 (ОБ)	0	0	Единовременные выплаты 25 медицинским работникам, работающим на селе (сумма выплаты составляет 300 тыс. рублей). Справочно: выплата будет осуществлена по 3 заявкам. Последствия: ! Нехватка кадров на селе, неосвоение областных средств в 2019 году, недостижение плановых значений показателя



Региональный проект / Мероприятие			2019 г		Информация о реализации
		план	факт	%	
Национальный проект «		па»			
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях	Министерство образования Тверской области	446,6 (ФБ+ОБ)	1,6	0,4	Строительство школы в микрорайоне «Радужный» г. Тверь. Справочно: аукцион на выполнение строительно-монтажных работ не состоялся. Повторно объявлен аукцион — 25.11.2019. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 01.09.2020. Последствия: ! Неосвоение финансовых средств в 2019 году, невыполнение результатов по вводу 1224 новых мест в 2019-2020 гг.



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации
		план	факт	%	
Национальный проект «	т «Жилье и город Формирование ко	цская среда» мфортной го	» родско	й сред	Ы»
Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	42,9 (ФБ)	0	0	Техническая готовность проекта г. Торжок составляет 85%. Срок исполнения контракта — 25.12.2019. Планируемый срок приемки работ — 10.12.2019. Последствия: ! Неосвоение федеральных средств в 2019 году.



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект «	Формирование ко	мфортной го	родско	й сред	Ы»
Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	115,0 (ФБ+ОБ)	60,0	52,2	Не завершены работы по благоустройству общественных территорий в г. Тверь: 1. сквер в пос. Химинститут (13,6 млн рублей) — планируемый срок завершения работ — 30.11.2019; 2. стела «Тверь — город воинской славы» (75,8 млн рублей) — планируемый срок завершения работ — 12.2019.



Продолжение

Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации
		план	факт	%	
Региональный проект «	Формирование ко	мфортной го	родско	й сред	N)
Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	115,0 (ФБ+ОБ)	60,0	52,2	На остальных объектах работы выполнены, но не осуществлена приемка работ (сквер на ул. Можайского (1 этап) (16,1 млн рублей); сквер у памятника М. Тверского (9,5 млн рублей). Последствия: ! Неосвоение средств в 2019 году.



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнен бюджета в 2019 год млн руб.			Информация о реализации			
		план	факт	%				
Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»								
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Министерство строительства Тверской области	298,2 (ФБ+ОБ)	32,0	10,8	Заключено 22 контракта на сумму 37,9 млн рублей (0,9 тыс. кв. м) из планируемых к заключению 161 контракта на общую сумму 274,8 млн рублей (92,1 % от общего бюджета и составляет 5,8 тыс. кв. м) Последствия: ! Неосвоение финансовых средств в 2019 году.			



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	3.5777.4577			Информация о реализации
		план	факт	%	
Национальный проект «	ст «Экология» «Оздоровление Во	лги»			
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	439,9 (ФБ+ОБ)	0	0	Не заключены контракты на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод: 1. Первый этап реконструкции канализационных сооружений г. Конаково Тверской области Аукцион повторно объявлен 21.11.2019, определение поставщика до 15.12.2019 (ранее аукцион состоялся, но подрядчик не обеспечил банковскую гарантию).

24



Продолжение

					1
Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	Кассовое исполнение бюджета в 2019 году, млн руб.			Информация о реализации
		план	факт	%	
Национальный проект Региональный проект	кт «Экология» «Оздоровление Во	лги»	•		
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области	439,9 (ФБ+ОБ)	0	0	2. Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Тверь (+строительно-надзорный контроль) Аукцион повторно объявлен 07.11.2019, продлен срок приема заявок до 04.12.2019 (отсутствие заявок) (ранее аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие). Последствия: ! Неосвоение финансовых средств в 2019 году



Региональный проект / Мероприятие	Ответственный ИОГВ	бюджета	вое исполнение ста в 2019 году, млн руб.		Информация о реализации					
		план	факт	%						
Национальный проект Региональный проект	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»									
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Министерство сельского хозяйства Тверской области	66,1 (ФБ+ОБ)	0	0	Конкурс «Агростартап» по предоставлению грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам: подано 15 заявок на общую сумму 47,0 млн рублей (одобрено 3 заявки). Объявлен повторный конкурс с 18 – 29.11.2019. Последствия: ! Неосвоение финансовых средств в 2019 году, недостижение плановых значений показателей.					