

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА

171573 г. Калязин, ул. Центральная, д.1 тел. (848249) 2-34-55, 2-19-61 факс: (848249) 2-06-89 электронный адрес: kalyazinsky_reg@web.region.tver.ru ОКПО 04028774 ОГРН 1026901667264 ИНН 6925002420 КПП 692501001

Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

04.06.204 No 1978

Информация

Администрация Калязинского района в соответствие с Вашим поручением по контролю за организацией и проведением работ по капитальному ремонту кровли МОУ Городской средней общеобразовательной школы (блок начальных классов) предоставляет следующую информацию:

- 26.04 2021 г. проведены торги по капитальному ремонта кровли (блок начальных классов). По итогам проведения торгов подрядчиком является ООО «МТК- Ресурс» (г. Сергиев Посад) в лице генерального директора Бородулиной Ирины Леонидовны. Сумма по муниципальному контракту составила 693 тыс. 861 руб. 48 коп. Срок выполнения работ по контракту 18 июля 2021г.
- 30.04.2021 г. в целях организации проведения работ на объекте состоялась рабочая встреча, на которой присутствовали: представитель подрядной организации Бородулин Ю.В., специалист ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» по строительному контролю Полозенко А.В., зам. главы администрации, зав. МОУО Калязинского района Герасименко Л.В., зам. заведующего отдела ЖКХ, транспорта и связи Тувалов Д.И., директор МОУ Городская СОШ Лёвкина Е.Л.
- по итогам рабочей встречи и по согласованию с подрядчиком принято решение о начале работ до официального подписания контракта с 04 мая 2021г.
- 04 мая 2021г. представителями подрядной организации осуществлён выезд на объект, проведены дополнительные замеры, проводится заказ бетона и бетонанасоса.
- 10-11 мая 2021г. подрядная организация ООО «МТК- Ресурс» (г. Сергиев Посад) проводила работы по вскрытию и очистки кровли для подготовки под устройство стяжки.

- 12 мая 2021 г. подрядной организацией выполнены работы по устройству сетки под стяжку и проведена разуклонка.
- 13 мая 2021 г. выполнены работы по устройству бетонной стяжки.
- 14 мая проведены работы по шлифованию стяжки и обработка праймером.
- 20.05.2021 г. подрядной организацией завезён на объект кровельный материал, проводятся согласования по устройству парапетов с представителем ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» по строительному контролю.
- 28.05.2021 г. проведено совещание при Главе Калязинского района с представителями подрядной организации ООО «МТК- Ресурс» (г. Сергиев Посад) и специалистом ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» по строительному контролю Полозенко А.В. по вопросу согласования устройства парапетов кровли.
- 02.06.2021г. на основании Распоряжения Главы Калязинского района № 212 от 01.06.2021г создана комиссия по обеспечению своевременного и качественного выполнения работ по капитальному ремонту кровли МОУ Городская СОШ.
- 02.06.2021 г. подрядной организации ООО «МТК- Ресурс» (г. Сергиев Посад) завезены на объект материалы (кирпичи) для устройства парапетов кровли. 07.06. 2021 подрядной организации ООО «МТК- Ресурс» проведено устройство парапетов кровли (кирпичная кладка).
- Подготовлена сметная документация на проведение косметических ремонтов помещений блока начальных классов.
- в весенне-летний период 2021 года запланировано проведение косметического ремонта кабинетов и помещений блока начальных классов школы Хозяйственно-эксплуатационной группой МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», ООО «ЖКХ».
- выделены дополнительные средства муниципального бюджета на проведение косметических ремонтов помещений в объёме 350 тыс. рублей.

Глава Калязинского района

К.Г. Ильин