## Губернатору Тверской области

И.М. Рудене

## Уважаемый Игорь Михайлович!

В соответствии с Вашим поручением направляю информацию по вопросу реализации в Тверской области национального проекта «Экология» федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода» осуществляется реконструкция объекта: «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабор до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800мм».

Подрядчик: ООО «Современные системы реновации» г. Москва (ГК Полипластик).

Стоимость по контракту: 264 668,31 тыс.руб.

Период реализации: 2019-2021 годы (3 этапа).

Лимит средств ФБ на 2020 год: 165 796,2 тыс.руб

Освоено на 17.11.2020 года: 0 тыс.руб.

документация по объекту прошла Проектная корректировку. Госэкспертизы Заключение ПО технической части, получено 21.10.2020. Заключение 0 достоверности сметной стоимости Госэкспертизы будет получено ДО 19.11.2020. Увеличения стоимости контракта не будет, получение положительного заключения Госэкспертизы необходимо для подписания актов выполненных подрядчиком работ. По кассе: ноябрь – 20 млн рублей; декабрь — 145,8 млн рублей (аванс 2019 (79,5 + 165,8) = 245,3 млн руб даст (93%) освоения в целом по Объекту).

Первый и второй этапы строительства объекта будут полностью завершены в 2020 году.

В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реализуется реконструкция следующих объектов:

Объект: «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери».

Подрядчик: АО «Ротек» город Москва (ГК Ренова).

Стоимость по контракту: 1 108 756,03 тыс. руб.

Период реализации: 2019-2022 годы.

Лимит средств ФБ на 2020 год: 310 885,5 тыс.руб

Освоено на 17.11.2020 года: 1 680 тыс.руб.

Проектная документация по объекту прошла корректировку. Заключение Госэкспертизы по технической части, 21.10.2020. Загрузка сметной документации в Госэкспертизу не выполнена, дважды представлялась на согласование и возвращалась для отработки замечаний ООО «ТверьВодоканал». Плановая дата загрузки в Госэкпертизу – 19.11.2020, получение положительного 10.12.2020. Положительное заключения заключения Госэкспертизы необходимо для подписания актов выполненных работ. Корректировка проектной подрядчиком документации 30% предусматривает увеличение стоимости работ на (333 млн.рублей). По кассе: декабрь – 309,209 млн рублей.

В целях 100% освоения средств федерального бюджета, необходимо принятие решения об увеличении аванса до 50% в рамках заключенного контракта (проект распоряжения подготовлен к рассмотрению на заседании Президиума Правительства ТО).

Объект: «Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области» (далее – Объект).

Технико-экономические показатели Объекта

Производительность суточная

20 тыс. м<sup>3</sup>

Производительность годовая

7 300 тыс. м<sup>3</sup>

Площадь застройки

0,82 Γa

Общая стоимость строительства

346 292,8 тыс. руб.

Нормативная продолжительность строительства

30 мес.

По Объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.

В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги», адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по направлению «Коммунальное строительство» предусмотрены средства из областного и федерального бюджетов в объеме 365 705,2 тыс. руб. на строительство Объекта, в том числе на 2020 год из областного бюджета Тверской области — 9 118,0 тыс. руб., из федерального бюджета - 294 815,0 тыс. руб., на 2021 год из областного бюджета Тверской области — 1 853,2 тыс. руб., из федерального бюджета — 59 919,0 тыс. руб.

12.05.2020 заключен государственный контракт № 29 на осуществление функций генерального подрядчика и выполнение строительно-монтажных работ на Объекте между ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Швабе-Москва» на сумму 344 561,3 тыс. руб. (в том числе на 2020 год - 302 413,3 тыс. руб., на 2021 год - 42 148,0 тыс. руб.).

Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ – декабрь 2021 года.

На 29.10.2020 финансирование по Объекту составляет 2 767,5 тыс. руб.

Остаток по оплате: 341 793,8 тыс. руб.

Процент выполнения работ по контракту: 0,8%.

Количество рабочих в смену: 10 рабочих и 2 специалиста (ИТР).

Дорожно-строительная техника: экскаватор, фронтальный погрузчик.

В настоящее время: смонтирован строительный городок, установлены бытовки, выполняется устройство временной дороги здания микрофильтрации, врезка в паропровод, отсыпка песком котлована здания решеток (сооружение на станциях очистки сточных вод).

Отставание от контрактного графика выполнения работ: 3,5 месяца.

Готовность объекта: 0,8%.

Выполняется корректировка проектно-сметной документации.

Процент выполнения работ по объекту на конец года (план)%		
2020 год	2021 год	
35	100	

Правительства Тверской Постановлением области от 11.08.2020 № 358-пп в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 направлению «Коммунальное внесены изменения ПО объектов строительство» В части включения новых государственной собственности:

Объект: «Реконструкция водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды в г. Ржев» (в том числе разработка проектной документации)» (в связи с запланированного ранее объекта муниципальной переходом собственности в государственную собственность), на 2020 год на предусмотрены выполнение проектных работ средства ИЗ областного бюджета в объеме 83 280,0 тыс. руб., на 2021 год на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 12 194,7 тыс. руб., из федерального бюджета в объеме 394 289,7 тыс. руб., на 2022 год на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 17 100,7 тыс. руб., из федерального бюджета в объеме 552 921,9 тыс. руб.

По объекту заключен государственный контракт № 110 от 16.11.2020 с ЗАО «Зенит-Инвестпро» на сумму 1 055 000,0 тыс. руб. Срок выполнения работ до 10.12.2022.

Процент выполнения работ по объекту на конец года (план) ,%		
2020 год	2021	2022
30	70	100

«Реконструкция канализационных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района Тверской области» (в том числе разработка проектной документации) (из средств нераспределенного остатка средств межбюджетного трансферта из средств АИП г. Москвы) на 2020 год на выполнение проектных работ предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 20 000,0 тыс. руб., и на выполнение строительно-монтажных работ средства из областного предусмотрены бюджета 112 941,5 тыс. руб., на 2021 год на выполнение строительномонтажных работ предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 91 279,7 тыс. руб.

По объекту заключен государственный контракт № 107 от 17.10.2020 с АО «РОТЕК» на сумму 224 220,0 тыс. руб. Срок выполнения работ до 30.11.2021.

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 28.08.2020 № 728-рп при заключении государственного контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 30 процентов цены государственного контракта (на сумму 67 266,0 тыс. руб.).

Объект: «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Торжка» (в том числе разработка проектной документации) (из средств нераспределенного остатка средств межбюджетного трансферта из средств АИП г. Москвы) на 2020 год на выполнение проектных работ предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 55 000,0 тыс. руб., и на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 80 000,0 тыс. руб., на 2021 год на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрены средства из областного бюджета в объеме 224 500,8 тыс. руб.

По объекту заключен государственный контракт № 106 от 17.10.2020 с ЗАО «Зенит-Инвестпро» на сумму 358 000,0 тыс. руб. Срок выполнения работ до 30.11.2021.

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 28.08.2020 № 727-рп при заключении государственного контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 22 процентов цены государственного контракта (на сумму 78 760,0 тыс. руб.).

Заместитель Председателя Правительства Тверской области

А.И. Ажгиревич