## Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

## Уважаемый Игорь Михайлович!

Направляю информацию о ходе проведения работ по комплексному капитальному ремонту в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Суховерковская средняя образовательная школа» (далее – МБОУ «Суховерковская СОШ») Калининского района.

В рамках соглашения от 09.06.2021 № 28620000-1-2020-008 «О предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджету Калининского муниципального района субсидии на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках государственной программы «Развитие образования Тверской области на 2019 – 2024 годы» между МБОУ «Суховерковская СОШ» и ООО «Аксиома» заключен муниципальный контракт от 20.09.2021 № 0136300033521000105 со сроком исполнения 15.12.2021.

Министерство образования Тверской области информирует, что производство работ начато 06.10.2021, администрация Калининского совместно  $\mathbf{c}$ заказчиком В ежедневном контролировала производство работ. Работы велись с отставанием привлечением графика, малого количества работников, должного контроля со стороны подрядной организации. По состоянию на 27.12.2021 выполнено 45 % работ по ремонту кровли основного здания, 90 % работ по ремонту кровли здания спортивного зала, смонтирована система отопления, но не введена в эксплуатацию, втором работы на третьем этажах выполнены ПО И электроснабжению. В ходе работ замечания строительного контроля не устранялись.

Неоднократно при заместителе Председателя Правительства Тверской области Новиковой В.И. проводились рабочие совещания

с участием заместителя Председателя Правительства Тверской области Ажгиревича А.И., врио Министра образования Тверской области Коваленко Ю.Н., заместителя Министра строительства Тверской области Зайцевой Е.В., Главы Калининского района Зайцева А.А., директора ГКУ «Тверьоблстойзаказчик» Тарасова А.Ю., представителей подрядчика, заказчика, правового управления Правительства Тверской области и Министерства финансов Тверской области. Администрацией Калининского района совместно с заказчиком велась претензионная работа.

Заказчиком принято решение о расторжении контракта с подрядной организацией в одностороннем порядке, 17.12.2021 направлено уведомительное письмо о расторжении в подрядную организацию в связи с неисполнением условий контракта.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Министерство образования Тверской области выражает опасения о невыполнении работ по комплексному капитальному ремонту МБОУ «Суховерковская СОШ», что повлечет за собой неосвоение средств субсидии.

Администрации муниципального образования направлено о невозмозможности использования средств субсидии 14.12.2021 1-01-29/17916), году (исх. OT  $N_{\underline{0}}$ 5.2 Соглашения между Министерством соответствии с п. образования Тверской области и Администрацией Калининского района от 09.07.2021 № 28620000-1-2020-008 не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток субсидии подлежит взысканию в доход бюджета Тверской области и федерального бюджета.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области -Министр социальной защиты населения Тверской области

В.И. Новикова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Правительства Тверской области.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 18645B3F7B6E005ABE2610BC7D055CD800A147A0 Кому выдан: Новикова Валентина Ивановна

Действителен: с 27.12.2021 до 27.03.2023

Шатохина Ирина Фёдоровна 8 (4822) 34-26-11