Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Докладываю о ситуации по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в городе Твери» (далее – объект).

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее — Заказчик), 30 декабря 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту (далее — муниципальный контракт) с обществом с ограниченной ответственностью ЦХД «ИНЖИНИРИНГ» (далее — Подрядчик) на сумму 931 929,00 тыс. рублей.

Муниципальным контрактом был предусмотрен аванс в размере 30 % от стоимости соответствующего этапа, указанного в Графике оплаты выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту в части указания реквизитов лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства.

В связи с неисполнением Заказчиком обязательств по перечислению авансового платежа, 28.08.2020 Подрядчик направил в адрес Заказчика решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, которое 11.09.2020 вступило в силу.

В настоящее время на объекте работы не ведутся. Подрядчиком были частично выполнены работы по устройству системы дренажа, устройству ливневой канализации и хозяйственно - бытовой канализации.

Выполнены работы по устройству свайного поля на 12 % (забито 171 свая из общего количества 1380 свай).

На 19.11.2020 профинансировано 80 172,55тыс. руб. из них строительно-монтажные работы 27 662,16 тыс. руб., приобретение оборудования 45 256,79 тыс. руб., оплата авансовых платежей по технологическому присоединению 7 253,6 тыс. руб.

Остаток лимита федерального бюджетов, областного бюджета Тверской области, местного бюджета составляет 1 226 592,92 тыс. руб.

При выполнении динамического испытания свай, по результатам отчета от 17.02.2020 не подтверждена проектная несущая способность свай. В связи с этим потребовалась корректировка проектной документации и проведение повторной экспертизы.

Откорректированная проектная документация в части раздела «Свайное поле» прошла проверку в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» и получено повторное положительное заключение.

Сметная стоимость работ по строительству объекта после корректировки проектной документации увеличилась на 1,24% - 16 582,09 тыс. рублей от первоначальной стоимости реализации проекта.

Для продолжения строительства объекта принято распоряжение Правительства Тверской области от 27.11.2020 №1044-рп «Об авансовом платеже при заключении муниципального контракта» в размере 50% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 462 472,99 тыс. руб.

- 21.11.2020 Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери объявлены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на строительно-монтажные работы по объекту. 08.12.2020 аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
- 09.12.2020 конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на строительно-монтажные работы по объекту размещены повторно. Срок подачи заявок был определен до 17.12.2020. Аукцион не состоялся, в связи с отсутствием заявок.
- 19.12.2020 Департаментом жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и строительства администрации города Твери повторно размещены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на строительно-монтажные работы по объекту.

Итог по проведенным конкурентным процедурам будет подведен в текущем году. Вместе с тем заключение контракта (не позднее 10 дней со дня подведения итога) переносится на 2021 год.

В связи со сложившейся ситуацией были проведены консультации с Министерством просвещения Российской Федерации (в лице заместителя Министра Николаева Андрея Викторовича, курирующего соответствующее направление), которое указало, что федеральные средства, выделенные на строительство объекта,

перейдут в резервный фонд Правительства Российской Федерации. Вместе с тем на основании обращения Председателя Правительства Тверской области данные средства могут быть возвращены Тверской области для завершения строительства объекта. Министерство просвещения Российской Федерации заверило, что окажет поддержку в вопросе возврата федеральных средств Тверской области.

При положительном решении возврат средств будет осуществлен в марте 2021 года.

В случае неблагоприятного развития событий заключенный контракт будет расторгнут по соглашению сторон.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области

А.И. Ажгиревич