Губернатору

Тверской области

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Докладываю о ситуации при строительстве следующих объектов:

1. «Детский сад на 190 мест г. Тверь, ул. Левитана, 46».

При проектировании детского сада применена документация повторного использования, разработанная в 2018 году и включенная в 2019 году в реестр экономически — эффективной проектной документации «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 12»

Получены предварительные технические условия на подключение объекта к инженерным сетям от ресурсоснабжающих организаций.

- 14.12.2020 выдано положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» № 69-1-1-3-063775-2020.
- 04.12.2020 заказчиком Департаментом жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери объявлены конкурентные процедуры на осуществление строительно-монтажных работ на объекте. Была подана 1 заявка.

Победителем по итогам аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «КЛИНЦОВСКОЕ СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ».

На положения аукционной документации на право заключения контракта на строительство объект в УФАС России по Тверской области подана жалоба, рассмотрение которой назначено на 22.12.2020. До рассмотрения данной жалобы заключение контракта приостановлено.

При признании жалобы необоснованной планируемый срок заключения муниципального контракта – 28.12.2020.

Сложившаяся ситуация находится на контроле.

2. «Детский сад на 190 мест в Московском районе города Твери, ул.Склизкова»:

При проектировании и строительстве детского сада применена документация повторного использования, разработанная в 2018 году и включенная в 2019 году в реестр экономически — эффективной проектной документации «Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 12»

- 14.10.2019 заключен контракт с ООО «Гражданпроект-плюс» на привязку проекта на сумму 3 895,6 тыс. руб.
- 10.12.2019 техническая часть проектной документации загружена в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».
- 01.04.2020 выдано положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» № 69-1-1-3-009991-2020 по технической части проекта.
- 05.06.2020 выдано положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» № 69-1-0177-20 по сметной части.

Из консолидированного бюджета Тверской области оплачен аванс на технологическое присоединение энергопринимающих устройств в сумме 3 617,13 тыс. руб.

Правительством Тверской области принято распоряжение от 27.11.2020 № 1045-рп «Об авансовом платеже при заключении муниципального контракта».

Проектом муниципального контракта предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены контракта в сумме 66 671,92 тыс. руб.

- 21.11.2020 Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери были размещены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. 30.11.2020 аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
- 02.12.2020 конкурентные процедуры размещены повторно. Было подано 3 заявки. Победителем признано общество с

ограниченной ответственностью «КЛИНЦОВСКОЕ СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ».

Ориентировочный срок заключения контракта – 22.12.2020.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области

А.И. Ажгиревич