МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, г. Тверь, 170100 тел.: (4822) 34-31-18, факс 34-35-83 Email: min_gkh@tverreg.ru минэнерго.тверскаяобласть.рф

минэнерго.тверскаяобласть.рф

<u>7 0 4 2021 № 1997 - А 2</u>

На № ______ от _____

Губернатору Тверской области

Рудене И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

Во исполнение Вашего поручения сотрудниками Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее — Министерство) и ГКУ Тверской области «Тверьоблсторйзаказчик» 6 апреля 2021 года был осуществлен осмотр объекта в г. Удомля, благоустроенного в рамках проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова» (далее — Проект) который, стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.

По результатам осмотра выявлены следующие недостатки:

- дорожно-тропиночная сеть и территория сквера не убрана;
- спланированный плодородный грунт имеет включения камней и булыжников;
- покрытие горки не продлено по грунту на 10-15 метров, согласно проектной документации;
- конструкция ограждений на горке не соответствует проектной документации;
- локально отсутствуют болтовые соединения на конструкции амфитеатра;
- металлоконструкции, находящиеся в грунте, не обработаны битумно-резиновой мастикой;
- металлические конструкции не обработаны должным образом, неравномерные формы сварного шва, шлак, непровары и пережоги, имеются следы коррозии;
- при бетонировании фундаментов под металлоконструкции опор стоек допущены нарушения (закладные детали для монтажа

залиты бетоном, размеры фундаментов имеют неправильную геометрическую форму, щели);

- металлические элементы ограждения не имеют пластиковых заглушек;
- деревянные элементы обработаны только с лицевой стороны (торцы досок не обработаны), имеется обзол;
- опоры уличных светильников имеют отклонения по вертикали.

Акты о приемке выполненных работ были подписаны следующими лицами:

- Генеральным директором ООО «ЛВ-Сервис» Арояном С.Л.;
- Главой Удомельского городского округа Рихтером Р.А.;
- заместителем Главы Администрации Удомельского городского округа Слобожаниновым Д.А.;
- руководителем отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа Чесуновым В.В.;
- заместителем руководителя отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа Виноградовой Н.В.;
- инженером по строительному контролю Французовым А.А. Стоимость Проекта составила 101 072 147,69 руб. в том числе: Фактическая оплата по итогам реализации Проекта на 01.01.2021 составляет 88 148 825,68 руб., в том числе:
 - федеральный бюджет 75 000 000 руб. (100 %);
- местный бюджет -3 148 825,68 руб. (реализация проекта) (100 %);
- внебюджетные средства $10\,\,000\,\,000\,$ руб. (проектные работы).
- 30.12.2020 в адрес Подрядчика ООО «ЛВ-Сервис» (далее Подрядчик) был направлен мотивированный отказ от подписания отдельных актов в рамках выполненных работ по причине имеющихся замечаний к качеству работ.

Полная оплата по контрактам в общей сумме 12 923 322,01 руб. в том числе за выполненные работы на объекте (внебюджетные средства — 12 851 174,32 руб.) и за оказанные услуги строительного контроля (местный бюджет — 72 147,69 руб.) планируется осуществить после устранения Подрядчиком ООО «ЛВ-Сервис» всех выявленных замечаний.

В настоящее время ведется претензионная работа, подрядчик устраняет замечания на объекте.

По информации администрации Удомельского городского округа планируемый срок оплаты – до 23.04.2021.

Министр

Субаникием А.И. Цветков