Информация

о состоянии вопроса по устройству пристенного дренажа, наружной канализации на объекте федерального значения «Ансамбль Николаевского Клобукова женского монастыря»

1. 2017 год.

Денежные средства на устройство пристенного дренажа, в том числе проведение археологических раскопок (далее — работы на Объекте) в сумме 4 551,7 тыс. руб. утверждены 10.07.2017 законом об областном бюджете Министерству строительства и жилищно—коммунального хозяйства Тверской области (далее — Министерство строительства).

На 01.01.2018 средства не освоены.

Согласно письма Министерства строительства от 15.01.2018 №549-03Б неосвоение объясняется следующим:

- не проведены конкурентные процедуры по определению исполнителя по проведению работ на Объекте в связи с поздним прохождением экспертизы сметной документации (сентябрь 2017 года);
- невозможностью осуществления археологических работ в осенне—зимний период.

2. 2018 год.

16.02.2018 и 28.02.2018 (повторно), в соответствии с предложением Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, вопрос о выделении средств в сумме 2 554,4 тыс. руб. на выполнение работ на Объекте рассмотрен на заседании постоянно действующей Рабочей группы, созданной при Бюджетной комиссии Тверской области.

Объем расходов на 2018 год определен с учетом заключения государственного бюджетного учреждения Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве».

22.03.2018 вопрос положительно рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области. Источником обеспечения расходов определены остатки средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2018. Уточнение расходов за счет остатков, в соответствии с бюджетным законодательством, осуществляется путем внесения изменений в закон о бюджете.

13.06.2018 вышеуказанные средства утверждены законом Тверской области об областном бюджете на 2018 год Министерству строительства.

14.06.2018 бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных ассигнований доведены в полном объеме государственному казенному учреждению Тверской области «Тверьоблстройзаказчик (далее – ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик»), который является получателем средств на выполнение работ на Объекте.

В настоящее время, по информации Министерства строительства, ГКУ ТО «Тверьоблстройзаказчик» осуществляется подготовка конкурсной документации для включения в планграфик закупок товаров, работ, услуг на проведение конкурентных процедур по определению исполнителя на выполнение работ на Объекте.

3. В части устройства наружной канализации (г. Кашин, ул. Смычка), сообщаем следующее.

По устной информации Администрации МО «Кашинский район» проектно-сметная документация разработана в 2015 году без привлечения бюджетных средств, актуализирована в 2018 году.

В настоящее время (с 04.07.2018) проектно-сметная документация находится на согласовании в государственном автономном учреждении «Госэкспертиза Тверской области» со сроком исполнения — 23.08.2018. Ориентировочно расходы на устройство наружной канализации с учетом археологических работ составляют 9,3 млн руб. (СМР — 1,3 млн руб., археология — 7,4 млн руб.

В бюджете МО «Кашинский район» на проведение данных работ в 2018 году предусмотрены денежные средства в сумме 1,5 млн руб.

Исполняющий обязанности Министра финансов Тверской области

af

Ю.В. Олешко