

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 1, г. Тверь, 170100 Тел.: (4822) 59-22-11, 34-87-35, факс: 35-55-08 E-mail: region@tverreg.ru Тверскаяобласть.РФ

18.06.	2021	Nº 21/4601-01-CEP
На №		OT

Председателю Правительства Российской Федерации

М.В.Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» на территории Тверской области ведется строительство двух объектов: «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери» (далее – КОС г. Твери) и «Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области» (далее – КОС г. Конаково).

По объекту КОС г. Твери в 2019 году был заключен долгосрочный контракт с АО «РОТЕК» (Группа компаний «Ренова»). Объект запланирован к реализации в период 2019 – 2022 годов. Стоимость строительно-монтажных работ – более 1,2 млрд рублей.

В 2020 году по КОС г. Твери к освоению были предусмотрены средства федерального бюджета в размере 310 885,5 тыс. рублей. Недоосвоение средств федерального бюджета в 2020 году по КОС г. Твери составило 23 616,8 тыс. рублей, или 8 процентов.

По объекту КОС г. Конаково в 2020 году был заключен контракт с ООО «Швабе-Москва» (Государственная корпорация «Ростех»). Стоимость строительно-монтажных работ — более 344 млн рублей.

В 2020 году по КОС г. Конаково к освоению были предусмотрены средства федерального бюджета в размере 294 815,5 тыс. рублей. Недоосвоение средств федерального бюджета в 2020 году по КОС г. Конаково составило 251 855,5 тыс. рублей, или 75 процентов.

В настоящее время по КОС г. Конаково ведутся работы в соответствии с утвержденным календарным графиком. Завершение

строительства и сдача объекта будут реализованы в 2021 году согласно срокам, установленным в контракте.

Правительством Тверской области приняты все необходимые меры по недопущению срыва сроков завершения строительства объектов с учетом полного освоения средств федерального бюджета.

средств федерального недоосвоения Причинами Правительством Тверской области гарантийных и неисполнения стали необходимость 2020 году выполнения обязательств корректировки проектной документации, задержка поставки оборудования импортного и отечественного производства стоимостью более 100 млн рублей в связи с длительным оформлением классификационного решения Федеральной таможенной службы, а также непреодолимые обстоятельства, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В адрес Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Правительством Тверской области было направлено письмо от 28.01.2021 № 21/525-06-ИЖ с разъяснением причин недоосвоения средств федерального бюджета в 2020 году и просьбой об их восстановлении.

Недоосвоенные средства в областной бюджет Тверской области до настоящего времени не восстановлены.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные в 2020 году бюджетные ассигнования, предоставленные Тверской области на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги», направлены Министерством финансов Российской Федерации на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Учитывая высокую социальную значимость вышеуказанных реконструируемых объектов для Тверской области и Российской Федерации в целом, Правительство Тверской области просит Вас оказать содействие в восстановлении средств федерального бюджета, недоосвоенных в 2020 году, в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», из резервного фонда Правительства Российской Федерации:

- по объекту КОС г. Твери в размере 19 137,87 тыс. рублей;
- по объекту КОС г. Конаково в размере 250 380,94 тыс. рублей.

