КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении поручений Губернатора Тверской области по теме «Колокольня Николаевского собора, 1801 г.»

(по состоянию на 21.10.2020)

TAC-	Упатила по напила на полита на пол	Иополите	Информония об моно пломии				
Nº		Исполнитель	Информация об исполнении				
	Поручения по проведению ремонтно-восстановительных работ						
	по объекту «Колокольня Николаевского собора, 1801 г.»						
1	№ 254/пл от 21.08.2019	Смирнов М.Ю.,					
		Прохорова А.С.	Представлена «дорожная карта» (утверждена Смирновым				
	представить утвержденный		М.Ю., Белоцерковским А.В.), срок выполнения ремонтно-				
	заместителем Председателя		реставрационных работ по объекту и приемка работ –				
	Правительства Тверской области,		февраль-октябрь 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию –				
	курирующим вопросы культуры, план		01.11.2021. (№ 14/47427 ot 11.12.2019)				
	мероприятий («дорожную карту») по						
	проведению ремонтно-		Госконтракт на разработку научно-проектной документации				
	реставрационных работ на объекте		на проведение реставрационных работ подписан 28.07.2020				
	культурного наследия федерального		с ООО «СК-Лазурит» (г. Москва) (на 2020 год				
	значения «Колокольня Николаевского		предусмотрены финансовые средства в сумме 7000,0 тыс.				
	собора, 1801 г.» в городе Калязине		руб.). Ориентировочный срок выполнения проектных работ –				
	Тверской области, предусмотрев их		декабрь 2020 года. (№ 14/39421 от 09.10.2020)				
	завершение до 1 августа 2021 года.						
	Обеспечить реализацию плана.		Срок завершения ремонтно-реставрационных работ,				
	Срок исполнения – 20.09.2019, далее		указанный в «дорожной карте» (01.11.2021), не				
	- ежеквартально		соответствует сроку, указанному в поручении (01.08.2021).				
			Срок завершения проектных работ по контракту (декабрь				
	;		2020 г.) не соответствует сроку, указанному в «дорожной				
			карте» (октябрь 2020 г.).				
2	№ 345/пл от 12.11.2019	Смирнов М.Ю.	Не исполнено				
	Р.І п.9.3. После доработки проекта		В связи с тем, что срок окончания проектных работ на				
	ремонтно-реставрационных работ в		Объекте - 20.12.2020, стоимость реставрационных работ				
	2020 году представить на		будет определена по окончании разработки научно-				
	рассмотрение Бюджетной комиссии		проектной документации. Просьба о продлении до				
	Тверской области предложения по		30.12.2020. (№ 14/34745 от 08.09.2020)				
	корректировке сметной стоимости		(срок выполнения проектных работ в соответствии с				

No	Краткое содержание документа	Исполнитель	Информация об исполнении				
	производства ремонтно-		«дорожной картой» - апрель – октябрь 2020 г.)				
	реставрационных работ на объекте						
	культурного наследия федерального		В августе-сентябре 2020 года проведены обследования				
	значения «Колокольня Николаевского		объекта (шурфы, зондажи, гидрометеорологические,				
	собора, 1801 г.» в городе Калязине		геодезические, геологические, инженерные изыскания,				
	Тверской области.		техническое обследование здания), в процессе подготовки				
	Срок исполнения – 10.09.2020		проектная часть и сметная стоимость. Завершение СМР -				
			ориентировочно до конца 2021 года.				
	Поручения по проведени	бот на автодорогах в Калязинском районе					
	(туристические маршруты)						
3	№ 384/пл от 29.11.2018	Насибуллин	Не исполнено				
	9.2. Организовать работу по	Д.И.	(работы по освещению не проведены)				
	освещению участка дороги		Мероприятия включены в программу дорожных работ на				
	регионального значения 1 класса		2020 год. (№ 09/45856 от 03.12.2019)				
	«Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск –						
	Череповец» на участке у д. Поречье в		Мероприятия не проводились ввиду отсутствия источника				
	Калязинском районе Тверской области.		финансирования.				
	Срок исполнения – 29.12.2018						
4	№ 384/пл от 29.11.2018	Насибуллин	На исполнении				
	9.4. Обеспечить включение в	Д.И.,	Мероприятия по ремонту автомобильной дороги				
	программу дорожных работ на	Ильин К.Г	межмуниципального значения 2 класса «Калязин - Чигирево»				
	автомобильных дорогах регионального		на участке км 0+000 - км 1+755 протяженностью 1,755 км в				
	и межмуниципального значения на		2020 году включены в программу дорожных работ.				
	2019 год участка дороги «Калязин –		Реализация планируется при наличии дополнительных				
	Чигирево» в Калязинском районе		бюджетных ассигнований. (№ 09/23960 от 23.06.2020)				
	протяженностью 2,7 км. О результатах						
	доложить.		Мероприятия не проводились ввиду отсутствия источника				
	Срок исполнения – 30.12.2018		финансирования.				
5	№ 239/пл от 11.08.2020	Егоров И.И.,	Не исполнено				
	3.1. Разработать план развития	Насибуллин	(план не разработан)				

No	Краткое содержание документа	Исполнитель	Информация об исполнении
	внутреннего водного транспорта и	Д.И. (отв.),	Обследование причалов в г. Калязин проведено 10.09.2020.
	внутреннего туризма в Тверской	Перов В.В.	Пассажирский причал «Свистуха»: не используется, требует
	области, в том числе организацию		реконструкции, возможно причаливание маломерных судов,
	работы двух причалов в городе Твери,		проекта «Соталия». Пассажирский причал «Центральный»:
	причала в с. Городня Конаковского		используется, требует капремонта, возможно причаливание
	района Тверской области, передачу в		круизных судов (требуется понтонные сооружения либо
	государственную собственность		проведение дноуглубительных работ). Просьба о продлении
	Тверской области паромной переправы		до 30.11.2020. (№ 09/38162 от 01.10.2020)
	и парома в городе Конаково Тверской		
	области, причалов (пирсов) в городах		
	Кимры, <u>Калязин</u> и Весьегонск,		
	судоремонтной верфи в пос. Белый		
	Городок, ОАО «Тверской порт» и		
	муниципального транспортного		
	предприятия ЗАТО Солнечный		
	Тверской области, а также создание		
	топливо-заправочных комплексов для		
	судов.		
	Срок исполнения – 30.09.2020		

<u>Справочно:</u> в Программу дорожных работ на территориях МО ТО на 2020 год включены объекты: ремонт ул. Коминтерна, площадь ул. Центральная в г. Калязин (работы завершены), ремонт ул. Кашинская в г. Калязин (работы завершены на 50%), восстановление изношенного покрытия автомобильной дороги от д. Малахово до д. Селищи Семендяевского сельского поселения Калязинского района (объект не является туристическим маршрутом, реализация планируется при наличии дополнительных бюджетных ассигнований, по состоянию на 21.10.2020 работы не ведутся).

И.о. начальника контрольного управления аппарата Правительства Тверской области

К.В. Степанова

21.10.2020